



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir a la infraestructura del municipio que sea moderna, funcional, y ayuda al combate del rezago social, pobreza y el aumento del desarrollo económico mediante suficiente infraestructura de urbanización.	Porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas).	Ascendente	Bienal	22	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada para este indicador equivale a 217,268 personas satisfechas con el servicio de calles y avenidas. En este primer trimestre no se reportan avances, debido a que la frecuencia de medición es bienal.
P- La población que vive en colonias con rezago social y pobreza del Municipio de Solidaridad cuentan con suficiente infraestructura de urbanización.	Porcentaje de obras públicas en el Municipio de Solidaridad con recursos FORTAMUN ejecutados.	Ascendente	Anual	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 33 proyectos de obra pública. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que la meta es de medición anual
C01- Infraestructura de espacios publicos para esparcimiento y atención de poblacion vulnerable realizado.	Porcentaje de obras públicas para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	50.00	-	-	200.00	50.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 12 proyectos en parque y edificios públicos. En este segundo trimestre se presenta 6 proyectos de los 3 programados, se tuvo un aumento ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra. Teniendo la meta anual en 50% y dejando la semaforización trimestral en estado riesgo
A1.1- Rehabilitación y construcción de infraestructura de parque y edificios publicos.	Porcentaje de metros cuadrados en parques y edificios construídos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 10,000 metros cuadrados de edificios y parques intervenidos. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra.

ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN																
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES				
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA						
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL					
C02- Infraestructura de urbanización vial realizada.	Porcentaje de obras de urbanización vial ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	50.00	-	-	166.67	50.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 10 proyectos de pavimentación. En este segundo trimestre se presenta 5 proyectos de los 3 programados, se tuvo un aumento ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra, teniendo la meta anual en 50% y dejando la semaforización trimestral en estado riesgo.				
						0.00	30.00	50.00	20.00							
A2.1- Pavimentación de calles y avenidas.	Porcentaje de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		La meta anual para este indicador es la ejecución de 70,000 metros cuadrados de pavimentación. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra.			
						0.00	21.43	50.00	28.57							
C03- Infraestructura vial no motorizada realizada.	Porcentaje obras públicas de infraestructura vial no motorizada ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00			La meta anual para este indicador es la ejecución de 1 proyecto de ciclovia. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).		
						0.00	0.00	100.00	0.00							
A3.1- Construcción de ciclovías en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de ciclovías construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00				La meta anual para este indicador es la ejecución de 1,000 metros lineales de ciclovías. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).	
						0.00	0.00	100.00	0.00							
C04- Infraestructura de urbanización peatonal realizada.	Porcentaje de obras públicas de urbanización peatonal ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					La meta anual para este indicador es la ejecución de 6 proyectos de obra pública peatonal. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	33.33	50.00	16.67							

ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACION
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

AUTORIZÓ
 DRA. YARA ARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
A4.1- Construcción de guarniciones y banquetas en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de guarniciones y banquetas construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 5,000 metros lineales de guarniciones y banquetas. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN)	
A4.2- Construcción de pasos peatonales en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pasos peatonales construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 16 pasos peatonales. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra.	
C05- Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado.	Porcentaje de obras de drenaje pluvial ejecutado.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	50.00	-	-	100.00	50.00	La meta anual para este indicador es ejecución de 2 proyectos de obra de drenaje pluvial. En este segundo trimestre se presenta 1 proyecto que ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra. Teniendo la meta anual en 50% y dejando la semaforización trimestral en estado aceptable.	
A5.1- Construcción de pozos de absorción en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pozos de absorción construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 100 pozos de absorción. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de inicio de obra.	
C06- Obras públicas de Alumbrado público en el Municipio de Solidaridad realizadas.	Porcentaje de obras de alumbrado público ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 2 proyectos de alumbrado público. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).	


ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A6.1- Construcción del alumbrado público en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de alumbrado construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es instalación de 2000 metros lineales de alumbrado público. En este segundo trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			



ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



REVISÓ
LIC. TERESA FLORES GRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN