



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP33 Obra Pública RF											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLES/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
F- Contribuir a que la infraestructura del municipio sea moderna, funcional y ayude al combate del rezago social, pobreza y aumenta el desarrollo económico mediante suficiente infraestructura de urbanización incluyente y accesible.	Porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas).	Ascendente	Bienal	22	Si	0.00	0.00	0.00	21.40	97.27	97.27	La meta anual programada para este indicador equivale a 217,268 habitantes de 18 años y más que refirió en relación a calles y avenidas de su ciudad que se encuentran en buen estado. En este cuarto trimestre se presenta los últimos datos oficiales 2021 publicados, siendo 211,344 habitantes debido a que el INEGI aún no ha publica la encuesta nacional de evaluación de servicios básicos 2023.	
						0.00	0.00	0.00	22.00				
P- La población que vive en las diferentes colonias de las localidades del Municipio de Solidaridad presentan suficiente infraestructura de urbanización incluyente y accesible.	Porcentaje de obras públicas ejecutadas con recursos propios.	Ascendente	Anual	100	Si	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 10 proyectos de obra pública. En este cuarto trimestre se proyecta 10 obras y se presentan 7 obras, la disminución es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó menos proyectos de los programados, sin embargo, fueron obras de alto impacto para la población.	
						0.00	0.00	0.00	100.00				
CO1- Obra para espacios públicos en el Municipio de Solidaridad ejecutadas.	Porcentaje de obras en espacios públicos ejecutadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 2 proyectos en espacios públicos. En este cuarto trimestre no se programan proyectos y se reporta en ceros, dejando el avance trimestral en 0%, se supera la meta anual debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó proyectos que considero prioritarios a solicitud de la ciudadanía, dejando el avance acumulado en 150%.	
						0.00	0.00	100.00	0.00				
A1.1- Elaboración de estudios para la construcción de las obras públicas municipales.	Porcentaje de estudios de construcción realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	83.33	28.57	119.99	119.90	La meta anual para este indicador es la ejecución de 42 estudios. En este cuarto trimestre se programó 10 estudios y se reporta 12 estudios, el aumento se debió a que la Subsecretaría de Infraestructura solicitó los estudios de manera pronta para evitar atrasos en las obras, dejando el avance trimestral en 28.57% y el avance acumulado anual en 111.90% con un total de 47 estudios en el año 2023.	
						0.00	28.57	47.62	23.81				

ELABORÓ  
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD**  
**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO**  
 2021 - 2024

REVISÓ  
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES  
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD**  
**SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN**  
**PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO**  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ  
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP33 Obra Pública RF										JUSTIFICACIONES		
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
A1.2- Rehabilitación y construcción de infraestructura de parque y edificios públicos.	Porcentaje de metros cuadrados de parque y edificios públicos rehabilitados o construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 1,000 metros cuadrados de edificios y parques intervenidos. En este cuarto trimestre se presenta 300 metros cuadrados de edificios y parques intervenidos a pesar de no contar con meta trimestral programada, el aumento de la meta al trimestre es debido a que la subsecretaría de infraestructura reporta las metas hasta que se finaliza la obra que reporto en el tercer trimestre, la disminución en el avance acumulado anual es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó más proyectos de esta naturaleza, dejando el avance al trimestre y el avance acumulado anual en 30%.		
						0.00	0.00	100.00	0.00					
C02- Infraestructura de urbanización vial validada.	Porcentaje de obras de urbanización vial ejecutadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00		La meta anual para este indicador es la ejecución de 2 proyectos de pavimentación. En este cuarto trimestre no se programó obra y se presenta en ceros, dejando el avance acumulado anual en 50%, la disminución es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó menos proyectos de esta naturaleza de los proyectados.	
						0.00	50.00	50.00	0.00					
A2.1- Pavimentación de calles y avenidas.	Porcentaje de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentados.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	34.50	138.00	34.50			La meta anual para este indicador es la ejecución de 8,000 metros cuadrados de pavimentación. En este cuarto trimestre se programó 2,000 metros cuadrados y se presenta 2,760 metros cuadrados el aumento de la meta al trimestre es debido a que la subsecretaría de infraestructura reporta las metas hasta que se finaliza la obra que reporto en el tercer trimestre, y la disminución del avance acumulado anual es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó más proyectos de esta naturaleza, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 34.50%.
						0.00	25.00	50.00	25.00					

ELABORÓ  
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

REVISÓ  
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES  
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ  
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP33 Obra Pública RF											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03- Infraestructura vial no motorizada ejecutadas.	Porcentaje obras públicas de infraestructura vial no motorizada ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 1 proyecto de obra de infraestructura. En este cuarto trimestre no se programó la ejecución de dicho proyecto, se reporta en ceros debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0%.
A3.1- Construcción de ciclovías en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de ciclovías construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 500 metros lineales de ciclovías. En este cuarto trimestre no se programó la construcción de metros lineales, reportándose su avance en ceros debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0%.
C04- Infraestructura de urbanización peatonal ejecutadas.	Porcentaje obras públicas de urbanización Peatonal ejecutada	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 2 proyectos de obra pública peatonal. En este cuarto trimestre no se programan obras peatonales y el trimestre se presenta en ceros, dejando el avance trimestral en 0%, y el avance acumulado anual en 150%, el aumento es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó más proyectos de esta naturaleza de los proyectados.

ELABORÓ  
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

REVISÓ  
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES  
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ  
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP33 Obra Pública RF											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A4.1- Construcción de guarniciones y banquetas en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de guarniciones y banquetas construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	527.60	0.00	527.60	La meta anual y trimestral para este indicador es la construcción de 500 metros lineales de guarniciones y banquetas. En este cuarto trimestre se presenta 2,638 metros lineales de guarniciones, el aumento es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó más proyectos de esta naturaleza de los proyectados, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 527.60%.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A4.2- Construcción de pasos peatonales en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pasos peatonales construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 4 pasos peatonales. En este cuarto trimestre no se programó pasos peatonales, sin embargo, se presenta 30 pasos peatonales, el aumento es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aprobó más proyectos de esta naturaleza de los proyectados, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 750%.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
C05- Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial ejecutadas.	Porcentaje de obras públicas para drenaje pluvial ejecutado.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es ejecución de 1 proyecto de pozos de absorción. En este cuarto trimestre no se programó ninguna meta, y se presenta en ceros, esto es debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0%.
						0.00	100.00	0.00	0.00			
A5.1- Construcción de pozos de absorción en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pozos de absorción construidos.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 25 pozos de absorción. En este cuarto trimestre se programó construir 15 pozos de absorción y se presenta en ceros debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0%.
						0.00	40.00	60.00	0.00			

ELABORÓ  
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

REVISÓ  
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES  
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ  
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP33 Obra Pública RF										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06- Obras públicas de alumbrado público en el Municipio de Solidaridad ejecutadas.	Porcentaje de obras públicas de alumbrado público ejecutadas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 1 proyecto de alumbrado público. En este cuarto trimestre no se programó ningún proyecto de alumbrado público, y el trimestre se presenta en ceros dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0% debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza.
A6.1- Construcción del alumbrado público en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de alumbrado construidas.	Ascendente	Trimestral	100	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la instalación de 800 metros lineales de alumbrado. En este cuarto trimestre no se programa meta y se presenta en ceros, dejando el avance trimestral y el avance acumulado anual en 0%, debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no aprobó obras de esta naturaleza.

ELABORÓ  
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO  
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

REVISÓ  
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES  
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ  
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN