




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2022


Clase del Proyecto	Folio 2022	Mód. 02-04	Número del Proyecto	Ubicación	Localidad	Código Seguro	Presupuesto	Ejecutado	Anexo Financiero				Unidad de Medida	Avance porcentual	Observaciones			
									Requerido (Gobierno)	Comprometido	Devengado	Ejército						
NO02202009600	006		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,087,552.00	12,087,552.00	6,128,701.13	6,128,701.13	6,128,701.13	6,128,701.13	50.81%	0.00	M2	5,742	100%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009632	008		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LOS DOMINIOS CASOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,762,151.62	1,762,151.62	1,762,151.62	1,762,151.62	97.90%	0.00	M2	1,834.14	100%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009654	007		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BOLSOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,959,192.09	1,959,192.09	1,959,192.09	1,959,192.09	97.95%	0.00	M2	194.18	100%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009658	009		CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	3,060,002.78	3,060,002.78	3,060,002.78	3,060,002.78	57.20%	0.00	PIED	50	60%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009671	010		CONSTRUCCIÓN DE 30 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	2,700,391.22	2,700,391.22	2,700,391.22	2,700,391.22	50.47%	0.00	PIED	30	38%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009912	012		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,870,620.34	1,870,620.34	1,870,620.34	1,870,620.34	93.53%	0.00	M2	43,808	89%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009927	013		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	4,942,912.07	4,942,912.07	4,942,912.07	4,942,912.07	98.85%	0.00	M2	25,654.80	85%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009955	014		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARI VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,047,360.00	5,047,360.00	4,844,504.62	4,844,504.62	4,844,504.62	4,844,504.62	96.00%	0.00	M2	43,808	89%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009963	016		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAMBA ROSAS EN LA COLONIA LOS DOMINIOS CONDOSO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	1,434,338.94	1,434,338.94	1,434,338.94	1,434,338.94	47.81%	0.00	M2	11	99%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009971	015		CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,961,450.00	5,961,450.00	1,602,880.52	1,602,880.52	1,602,880.52	1,602,880.52	26.89%	0.00	M2	1,117.80	100%	Financiero / Físico / Registre
NO02202009982	017		PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSISTENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,830,000.00	1,830,000.00	3,537,347.45	3,537,347.45	3,537,347.45	3,537,347.45	47.16%	0.00	PIED	3.85	52%	Financiero / Físico / Registre
NO022020099150	019		REHABILITACIÓN DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	1,252,561.64	1,252,561.64	1,252,561.64	1,252,561.64	16.57%	0.00	PIED	60.00	50%	Financiero / Físico / Registre
NO0220201189138	025		CONSTRUCCIÓN DE ALLMIRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,186,650.00	4,186,650.00	3,805,350.65	3,805,350.65	3,805,350.65	3,805,350.65	90.92%	0.00	M2	4,362.63	87%	Financiero / Físico / Registre
NO0220202009153	028		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,885,390.00	30,885,390.00	5,359,771.61	5,359,771.61	5,359,771.61	5,359,771.61	17.35%	0.00	M2	6,258.00	75%	Financiero / Físico / Registre
NO02202020099158	027		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AVENIDA 115 A CARRETERA FEDERAL Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,550.00	7,156,550.00	20,872,015.99	20,872,015.99	20,872,015.99	20,872,015.99	292.74%	0.00	M2	14,700.00	67%	Financiero / Físico / Registre
NO02202020099170	028		PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. OAS. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	30,000,000.00	1,188,172.20	1,188,172.20	1,188,172.20	1,188,172.20	3.96%	0.00	PIED	10.00	87%	Financiero / Físico / Registre
NO0220202140233	081		CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,961,450.00	803,984.02	803,984.02	803,984.02	803,984.02	20.29%	0.00	M2	104.00	88%	Financiero / Físico / Registre
NO0220202140245	027		PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CEBA Y CALLE CAOBA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,491,180.00	1,491,180.00	2,942,432.46	2,942,432.46	2,942,432.46	2,942,432.46	197.29%	0.00	M2	6,048.00	80%	Financiero / Físico / Registre
NO0220203140281	013		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,830,000.00	9,830,000.00	6,807,909.46	6,807,909.46	6,807,909.46	6,807,909.46	69.26%	0.00	M2	10,965.00	12%	Financiero / Físico / Registre
NO02202032140255	034		PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAGONAL 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	22,046,280.00	22,046,280.00	1,253,661.38	1,253,661.38	1,253,661.38	1,253,661.38	5.69%	0.00	M2	1,885.75	90%	Financiero / Físico / Registre
NO02202033140270	035		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPER MARZANA OS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,185,000.00	4,185,000.00	1,258,661.38	1,258,661.38	1,258,661.38	1,258,661.38	30.08%	0.00	M2	1,885.75	90%	Financiero / Físico / Registre

Clave del Proyecto	Folio base	Rubro	Código	Nombre del Proyecto	Municipalidad	Localidad	Ciclo Presup.	Presupuesto	Anexo Financiero						Anexo Físico		Observaciones			
									Modificable	Presupuesto (Institucional)	Comprometible	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reintegrado		Utilidad de Meses	Montos modificados	% Anexo Apoyado
NO022002140275		035		PAVIMENTACION DE AVENIDA LOMES ENTRE AV. CTM Y AV. LAS D. COLONIA, FRAC. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,167,290.00	7,167,290.00	2,147,809.03	2,147,809.03	2,147,809.03	2,147,809.03	2,147,809.03	29.80%	0.00	NO	1,140,000.00	40%	Financiero / Físico / Reintegrado
	N/A	N/A	001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	0.00%	0.00	PSA	60.00	100%	Financiero / Físico / Reintegrado
	N/A	N/A	004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE CAMBIO Y SERVICIATURA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,136,256.99	1,136,256.99	1,136,256.99	1,136,256.99	1,136,256.99	1,136,256.99	1,136,256.99	0.00%	0.00	PSA	80.00	100%	Financiero / Físico / Reintegrado
	N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA FORTALECER EL BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	80,887,118.00	80,887,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	PSA	0.00	0%	Financiero / Físico / Reintegrado
	N/A	N/A		CECILLA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APOYOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	82,494,721.26	82,494,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiero / Físico / Reintegrado
								201,205,766.00	201,205,766.00	189,875,535.06	189,875,535.06	189,875,535.06	189,875,535.06	189,875,535.06	0.00%	0.00				

Elaboró


 LIC. GABRIEL QUIAN MOO
 DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó


 DRA. YAMA FAJNE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN