



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP29 OBRA PÚBLICA RECURSO FISCAL 2022	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLES SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM.	ANUAL	
							1er TRIM.	2o TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.			
F- CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO SEA MODERNA, FUNCIONAL, Y CUMPLA CABALMENTE CON LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTANDO SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE Y ACCESIBLE.		PERCENTAJE DE LA POBLACION DE 18 AÑOS Y MÁS SATISFECHA CON EL SERVICIO DE CALLES Y SOLIDARIDAD DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADOS	ASCENDENTE	BIENAL	20	NO	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 181,484 HABITANTES. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HABIA PROGRAMADO NADA.
C-1 OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.		PERCENTAJE DE OBRAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	ASCENDENTE	ANUAL	100	NO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10 OBRAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HABIA PROGRAMADO NADA.
A-1.1 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.		PERCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LAS CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADOS.	REGULAR	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	40.00	40.00	20.00	120.01	40.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 8 OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 2 ESPACIO PÚBLICOS DE 3 PROYECTADOS, LA REDUCCION SE DEBE A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS AUN SE ENCUENTRA DETERMINANDO EL TIPO Y FORMA PERO EL TIEMPO DE RESPUESTA PUEDE DESFAZAR LA FECHA DE ENTREGA
A-1.2 REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		PERCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	25.00	37.50	25.00	66.66	25.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 5 OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 2 EDIFICIOS PÚBLICOS DE UN TOTAL DE 1 EDIFICIO PROYECTADO, ESTE AUMENTO SE DEBE A QUE EL COP/LADEMUN APROBO MAS OBRAS DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS
A-1.3 REHABILITACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS		PERCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	40.00	40.00	40.00	200.00	40.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 2 OBRAS DE UN TOTAL DE 1 PROYECTADO, ESTE AUMENTO ES DEBIDO A EL COP/LADEMUN APROBO MAS OBRAS DE LAS QUE SE HABIAN PROYECTADO
C-2 INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.		PERCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	50.00	25.00	50.00	200.00	50.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 25,000 M2. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 8,079.53 M2 DE UN TOTAL DE 25,000 M2 PROYECTADOS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS HAS-SVOP-RF-015-2022 Y HAS-SVOP-RF-002-2022 YA SE ENCUENTRAN EN EJECUCION.
A-2.1 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		PERCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	32.32	32.00	32.00	101.00	32.32	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10,000 M2. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 8,079.53 M2 DE UN TOTAL DE 10,000 M2 PROYECTADOS, ESTE AUMENTO SE DEBIO A LAS LLUVIAS PASADAS QUE PROVOCARON QUE VARIAS PARTES DE LA CIUDAD PRESENTARAN BACHES QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS AUN SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO FISICO DE LA ZONAS QUE NECESITAN BACHEAR.
A-2.2 BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		PERCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS BACHEADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 1 ENGENRO DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
C-3 INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUIDA.		PERCENTAJE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 3 OBRAS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-3.1 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		PERCENTAJE DE METROS LINEALES DE CICLOVIAS CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 3,000 ML. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.



Revisó

Autórizo

Elaboró
Karla Queren Campos Juárez
Técnico Especializado

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Lic. Gabriel Quiñambo
Director de Evaluación y Seguimiento

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

Dra. Yare Andrade Briceño Chable
Secretaria de Planeación y Evaluación

PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULADA LE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIMESTRAL	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C-4 INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 2 OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-4.1 SEMAFORIZACION EN CRUCEROS DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEMAFOROS INSTALADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 5 SEMAFOROS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-4.2 INSTALACION DE SEÑALETICA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEÑALETICA EN VIALIDADES INSTALADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 100 SEÑALETICAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
C-5 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUIDA.	PORCENTAJE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL ELEGIDAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	66.67	33.33	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 3 OBRAS PUBLICAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-5.1 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1000 ML. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-5.2 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 5 PASOS PEATONALES. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
C-6 INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-6.1 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE POZOS DE ABSORCION CONCLUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 15 POZOS DE ABSORCION. PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
C-7 OBRAS PUBLICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS DE ALUMBRADO PUBLICO REALIZADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRA PUBLICA DE ALUMBRADO PUBLICO. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-7.1 CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE ALUMBRADO CONSTRUIDAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1,000 ML. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.
A-7.2 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE LUMINARIAS REHABILITADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 80 LUMINARIAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO NADA.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Lic. Gabriel Quijan Triso
Director de Evaluación y Seguimiento



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Dr(a). Yara Fajardé Briceño Chable
Secretaría de Planeación y Evaluación

Elabóó
Karla Queren Campos Juarez
Técnico Especializado

Autorizó