

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PUBLICA FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO SEA MODERNA, FUNCIONAL, Y CUMPLA CABALMENTE CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y DE QUIENES LO VISITAN MEDIANTE SUFICIENTE OBRA PUBLICA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SATISFECHA CON EL SERVICIO DE CALLES Y AVENIDAS EN QUINTANA ROO	ASCENDENTE	BIENAL	20	NO	0.00	0.00	0.00	21.40	107.00	107.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 181,484 HABITANTES. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN LA PAGINA OFICIAL DEL INEGI LA CANTIDAD DE 211,344 HABITANTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS, SUPERANDO POR 1.40% LA META ANUAL, QUEDANDO LA SEMAFORIZACION EN ACEPTABLE.
						0.00	0.00	0.00	20.00			
P-LA POBLACIÓN QUE HABITA EN COLONIAS CON ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTAN SUFICIENTE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS	ASCENDENTE	ANUAL	100	NO	0.00	0.00	0.00	213.33	213.33	213.33	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 15 OBRAS PÚBLICAS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA 32 OBRAS EJECUTADAS, EL AUMENTO SE DEBIO A QUE SE TOMARON ENCUENTA LAS SOLICITUDES DE LA POBLACION Y SE MEJORARON MAS VIALIDADES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, POZOS DE ABSORCION, EDIFICIOS PUBLICOS Y ESPACIOS PUBLICOS. SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 113.33%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	0.00	100.00			
C-1 OBRA PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	PORCENTAJE DE OBRAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	70.00	10.00	50.00	166.66	130.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10 OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA 5 OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS 10 PROGRAMADAS, LA DISMINUCION ES DEBIDO A QUE SE DIO PRIORIDAD A OBRAS DE OTROS RUBROS EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA POBLACION, SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 30%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	30.00	40.00	30.00			
A-1.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADOS.	REGULAR	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 15 ESTUDIOS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS EN FORTAMUN, QUEDANDO LA META ANUAL EN 0% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO
						0.00	33.33	33.33	33.33			
A-1.2 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 8 OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA VALIDADO NINGUNA OBRA DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL TRIMESTRE, DISMINUYENDO LA META ANUAL UN 25% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	37.50	37.50	25.00			

Elaboró
Karla Queren Campos Juarez
Técnico Especializado



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Revisó
Lic. Teresa Flores Grajales
Directora de Evaluación y Seguimiento



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó
Dra. Yara Faride Briceño Chable
Secretaria de Planeación y Evaluación

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PUBLICA FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A-1.3 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	20.00	20.00	100.00	250.00	140.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 5 OBRAS EN EDIFICIOS PUBLICOS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA 5 OBRA DE EDIFICIOS PUBLICOS DE UN TOTAL DE 5 PROGRAMADO ANUALMENTE. EL AUMENTO ES DEBIDO A QUE SE APROBARON 2 EDIFICIOS PRIORITARIOS PARA REHABILITACION, SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 40%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	20.00	40.00	40.00			
C-2 INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUÍDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	125.00	75.00	25.00	50.00	225.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA 1 OBRAS DE UN TOTAL DE 2 PROYECTADA, LA DISMINUCION ES DEBIDO AL CIERRE DE AÑO SE APROBARON SOLO VIALIDADES PRIORITARIAS POR EL TIEMPO DE EJECUCION, SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 125%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	25.00	25.00	50.00			
A-2.1 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	313.15	68.32	227.73	381.47	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 20,000 M2. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA 13,663.94 M2 DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS DE LOS 20,000 M2 PROGRAMADOS, LA DISMINUCION ES DEBIDO AL CIERRE DE LAS OBRAS SOLO SE TERMINO DE PAVIMENTAR LAS VIALIDADES FALTANTES CONTRATADAS, SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 281.47%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	35.00	35.00	30.00			
A-2.2 BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS BACHEADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 8,000 M2. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA VALIDADO NINGUNA OBRA DE BACHEO, QUEDANDO LA META ANUAL EN 0% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	25.00	50.00	25.00			
C-3 INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUÍDA.	PORCENTAJE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO EN EL COPLADEMUN NADA DE CICLOVIAS, SUPERANDO LA META ANUAL POR UN 200%, SIN EMBARGO LA SEMAFORIZACION QUEDA EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A-3.1 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE CICLOVIAS CONSTRUÍDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	83.50	0.00	0.00	83.50	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 3,000 ML. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO EN EL COPLADEMUN NADA DE CICLOVIAS, DISMINUYENDO LA META ANUAL POR UN 16.50%, DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	50.00	50.00			

Elaboró
Karla Queren Campos Juarez
Técnico Especializado



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Revisó
Lic. Teresa Flores Grajales
Directora de Evaluación y Seguimiento



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó
Dra. Yara Faride Balleño Chable
Secretaría de Planeación y Evaluación

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PUBLICA FORTAMUN										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C-4 INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 2 OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO NADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL, QUEDANDO LA META ANUAL EN 0% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
A-4.1 SEMAFORIZACIÓN EN CRUCEROS DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEMÁFOROS INSTALADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10 SEMAFOROS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO NADA DE SEMAFOROS, QUEDANDO LA META ANUAL EN 0% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
A-4.2 INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEÑALÉTICA EN VIALIDADES INSTALADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 100 SEÑALÉTICAS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO NADA DE SEÑALÉTICA, QUEDANDO LA META ANUAL EN 0% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
C-5 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUIDA.	PORCENTAJE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	125.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 4 OBRAS PÚBLICAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE MOVILIDAD PEATONAL EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 5% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO ACPTABLE.
A-5.1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	515.88	0.00	0.00	515.88	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1000 ML. EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE PRESENTA 5,158.80 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LOS 1,000 ML PROGRAMADOS, EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 515.88% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.

Elaboró
Karla Queren Campos Juarez
Técnico Especializado



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Devisó
Lic. Teresa Flores Grajales
Directora de Evaluación y Seguimiento



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó
Dra. Yara Faride Briceño Chable
Secretaría de Planeación y Evaluación

 CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PUBLICA FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A-5.2 CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	266.67	183.33	0.00	450.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 6 PASOS PEATONALES. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA LA CONSTRUCCION DE 11 PASOS PEATONALES DE LOS 6 PROGRAMADOS, EL AUMENTO SE DEBIO A QUE SE DETECTO ZONAS DE CONFLICTO VEHICULAR Y PEATONAL, SOBRE TODO EN ZONAS ESCOLARES Y DE PARQUES. SUPERANDO LA META ANUAL EN 450% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
C-6 INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE POZOS EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 100% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A-6.1 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE POZOS DE ABSORCIÓN CONCLUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	666.67	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 15 POZOS DE ABSORCION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE POZOS EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 566.67% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
C-7 OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRA PUBLICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE TRIMESTRE, CUMPLIENDO LA META ANUAL EN 100% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO ACEPTABLE.
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A-7.1 CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE ALUMBRADO CONSTRUIDAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	234.50	0.00	0.00	234.50	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1,000 ML. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 134.50% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	50.00	50.00	0.00			
A-7.2 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE LUMINARIAS REHABILITADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 80 LUMINARIAS. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA NO PROGRAMA OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE TRIMESTRE, SUPERANDO LA META ANUAL EN 50% Y DEJANDO LA SEMAFORIZACION EN ESTADO CRITICO.
						0.00	50.00	50.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

Revisó
 Lic. Teresa Flores Grajales
 Directora de Evaluación y Seguimiento



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACION
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

Autorizó
 Dra. Yara Farde Briceño Chable
 Secretaría de Planeación y Evaluación

Elaboró
 Karla Queren Campos Juárez
 Técnico Especializado