

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP20 Infraestructura y Obras Públicas										JUSTIFICACIONES			
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL	
F-Contribuir a una moderna infraestructura en el municipio, funcional que satisfice las necesidades de la población y quienes lo visitan mediante una eficiente infraestructura urbana.	Porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas).	Ascendente	Bienal	22	Sí	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta Anual es de 217,268 habitantes de población de 18 años y más "muy satisfecho" o "satisfecho con el servicio de calles y avenidas en áreas urbanas de cien mil habitantes y más en Quintana Roo, no aplica medición durante el presente trimestre ya que la frecuencia de medición de este indicador es bienal.
P-Los habitantes del municipio de Solidaridad reciben una eficiente infraestructura urbana.	Porcentaje de obra pública entregada.	Ascendente	Anual	100	Sí	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta anual es de 50 Obras públicas entregadas a la población solidarense, la frecuencia de medición de este indicador es anual, por lo que no aplica medición para el presente trimestre.
C01-Acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana del municipio de Solidaridad realizadas.	Porcentaje de acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	23.67	22.26	-	-	87.50	45.93	23.67	25.44	La meta anual es de 849 acciones para preservar en buenas condiciones la infraestructura urbana a realizar. Para este Trimestre se realizaron 189 acciones de las 216 acciones programadas. El porcentaje alcanzado es del 22.26 %, quedando abajo de la meta trimestral programada por un 3.18%, debido a que la ciudadanía no ingresó las solicitudes esperadas y los recorridos también se hacen de acuerdo a las peticiones que se recepcionan en la Secretaría.
A1.1-Coordiinación de reuniones con diversas dependencias.	Porcentaje de reuniones con diversas dependencias realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	18.92	28.65	-	-	105.99	47.57	18.92	27.03	La meta anual es de 185 reuniones con interdependencias a realizar. Para este trimestre se realizaron 53 reuniones con interdependencias de las 50 reuniones programadas. El porcentaje alcanzado es de 28.68 %, quedando un 1.62% arriba de la meta trimestral programada, debido al continuo seguimiento del proyecto de electrificación de la colonia Cristo Rey ya es importante continuar con la coordinación entre CFE y el H. Ayuntamiento para que sea posible el beneficio de la población que habita la colonia Cristo Rey.
A1.2-Seguiamiento de solicitudes ciudadanas para mejoramiento de imagen urbana del municipio de Solidaridad.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	Trimestral	100	No	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	La meta anual es de 372 solicitudes ciudadanas para atender. Para este trimestre se atendieron 87 solicitudes de las 87 solicitudes recibidas. El porcentaje alcanzado es del 100 %, alcanzando la meta trimestral programada.

ELABORÓ
LIC. ROGÍO A MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

REVISÓ
LIC. TERESA FLORES GRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN







CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PP20 Infraestructura y Obras Públicas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL	
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	A1.3-Vigilancia de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana.	de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana realizadas.	Trimestral	100	Sí	25.00	16.78	-	-	67.12	41.78	La meta anual programada es de 292 supervisiones de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura urbana a realizar. Para este trimestre se realizaron 49 supervisiones de las 73 programadas. El porcentaje alcanzado es del 16.78 %, no se alcanza la meta trimestral programada, debido a que los recorridos también se realizan de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
						25.00	25.00	25.00	25.00				
	C02-Ingresos por concepto de permisos, sanciones y derechos en materia de regulación normativa para la conservación de la vía pública recaudados.	Porcentaje de ingresos por regulación normativa para la conservación de la vía pública recaudado.	Trimestral	100	Sí	31.64	25.41	-	-	86.07	57.05	La meta anual programada es de \$42,365,653.00 de ingresos a recaudar. Para este trimestre se recaudaron \$10,767,125.60 de \$12,505,511.00 programados a recaudar. Quedando un 4.11% por debajo de la meta programada debido a la baja atención de los ciudadanos para atender citatorios y permisos solicitados.	
						22.60	29.52	24.05	23.83				
	A2.1-Notificación por inspección y vigilancia de la vía pública.	Porcentaje de notificaciones por inspección y vigilancia de la vía pública atendidos.	Trimestral	100	No	28.40	50.00	-	-	50.00	39.20	La meta anual programada es de 380 notificaciones por inspección y vigilancia a atender por la ciudadanía. Para este trimestre se atienden 57 notificaciones por inspección y vigilancia de la vía pública de las 114 ingresadas. El porcentaje alcanzado es del 50%, no alcanzando la meta trimestral programada por un 50%, debido a la baja atención por parte de los ciudadanos.	
						100.00	100.00	100.00	100.00				
	A2.2-Expedición de permisos para uso de la vía pública.	Porcentaje de permisos para uso de la vía pública expedidos.	Trimestral	100	No	77.98	82.96	-	-	82.96	80.47	La meta anual es de 800 permisos para uso de la vía pública a expedir. Para este trimestre se expiden 112 permisos de los 135 permisos solicitados. Se alcanza el porcentaje de 82.96% quedando debajo de la meta programada por 17.04%, debido a que los contribuyentes no presentaron el pago correspondiente.	
						100.00	100.00	100.00	100.00				
	A2.3-Expedición de constancias de adeudo de cooperación por obra pública municipal.	Porcentaje de constancias de no adeudo de cooperación por obra pública municipal expedidas	Trimestral	100	No	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	La meta anual programada es de 9556 Constancias de no adeudo a realizar. Para este trimestre se realizan 2560 Constancias de 2560 solicitadas. Alcanzado el 100% de la meta, alcanzando la meta trimestral programada.	
						100.00	100.00	100.00	100.00				


M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLANO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2021 - 2024


REVISÓ
LIC. TERESA FLORES GRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
2021 - 2024

ELABORÓ
LIC. ROGIO A MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	METAS - AVANCE										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL
C03-Obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Porcentaje de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contratados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	26.00	-	-	65.00	26.00	La meta anual programada es de 50 obras públicas y servicios relacionados con las mismas a contratar, para este trimestre se contrataron 13 obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 20 programadas, representando un avance del 65% de la meta trimestral, no se cumple la meta debido que había obras por definir su fuente de financiamiento, las cuales se definieron en la 1ra modificación del COPLADEMUN realizada el 05/06/23 y ratificada el 16/06/23 por lo anterior no se logró programar en tiempo y forma para su contratación y cumplir con la meta establecida en este trimestre.	
						0.00	40.00	40.00	20.00	100.00	40.00		
A3.1-Elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	40.00	-	-	100.00	40.00	La meta anual es de 50 proyectos ejecutivos elaborados, para este trimestre se elaboraron 20 proyectos ejecutivos de los 20 programados para este trimestre, cumpliendo con la meta programada trimestral al 100%.	
						0.00	40.00	50.00	10.00	100.00	40.00		
A3.2-Gestión de recursos para ejecución de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de oficinas de suficiencia presupuestal aprobados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	36.00	-	-	90.00	36.00	La meta anual es de 50 oficinas de suficiencia presupuestal aprobados, para este trimestre se realiza 18 oficinas de suficiencia presupuestal de los 20 oficinas programados, representando un avance del 90% de la meta trimestral, no se cumple la meta debido que había obras por definir su fuente de financiamiento, las cuales se definieron en la 1ra modificación del COPLADEMUN realizada el 05/06/23 y ratificada el 16/06/23 no se logró realizar los oficinas de suficiencia presupuestal en tiempo y para cumplir con la meta establecida en este trimestre.	
						0.00	40.00	50.00	10.00	100.00	40.00		


M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLANO DEL GOBIERNO, QUINTANA ROO
2021 - 2024


AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLANO DEL GOBIERNO, QUINTANA ROO
2021 - 2024


REVISÓ
LIC. TERESA FLORES GRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ELABORÓ
LIC. ROCÍO A MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP20 Infraestructura y Obras Públicas													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
							1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
A3.3-Licitación para contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de licitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	26.00	-	-	65.00	26.00	La meta anual es de 50 licitaciones a realizar, para este trimestre se realizaron 13 licitaciones de 20 programadas, representando avance del 65% con respecto a la meta trimestral, no se cumple con la meta trimestral debido que había obras por definir su fuente de financiamiento, las cuales se definieron en la 1ra modificación del COPLADEMUN realizada el 05/06/23 y ratificada el 16/06/23 por lo anterior no se logró realizar los procesos de licitación y cumplir con la meta establecida en este trimestre, así mismo que quedaron 5 licitaciones en proceso (en la etapa de Junta de Aclaraciones).	
C04-Obra pública y servicios relacionados con las mismas en el municipio de Solidaridad ejecutadas.	Porcentaje de obras públicas y servicios relacionados con la misma ejecutadas.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 50 obras públicas y servicios relacionados con las mismas ejecutadas, para este trimestre no se tienen avances de las 10 obras programadas, debido al atraso en la aprobación del coplademun.	
A4.1-Supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de supervisiones finales de obra pública y servicios relacionados con la misma realizados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada es de 50 número de supervisiones finales realizadas, para este trimestre no se tienen avances de las 10 supervisiones finales programadas, debido al atraso en la aprobación del coplademun.	
A4.2-Estimación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	Porcentaje de estimaciones de obra pública y servicios relacionados con la misma aprobados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	1.33	-	-	6.65	1.33	La meta anual programada es de 150 estimaciones aprobadas, para este trimestre se tienen 2 estimaciones de las 30 estimaciones aprobadas de obra programadas, representando el 6.66% de la meta trimestral. No se cumple con la meta programada, debido a que las obras fueron contratadas a finales del presente trimestre y como son estimaciones de un periodo de 30 días recaerán en el siguiente trimestre.	

M. MUNICIPALIDAD DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAZA DEL CAMBIO, QUINTANA ROO
 C.P. 99500

M. MUNICIPALIDAD DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAZA DEL CAMBIO, QUINTANA ROO
 C.P. 99500

ELABORÓ
 LIC. ROCÍO A MEDINA GÓMEZ
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTORIZÓ
 DRA. YARA FERRER BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
						METAS - AVANCE						
C05-Acciones de control y seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con las mismas realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas de control y seguimiento.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	4.00	-	-	21.73	4.00	La meta anual programada para este indicador es de 250 acciones de control y seguimiento realizadas. Para este trimestre se tienen 10 acciones de las 46 acciones programadas, representando el 21.73% de cumplimiento de la meta trimestral. La meta no se cumplió debido a que solo se concluyeron las firmas de contrato de las convocatorias de licitación 1, 2 y 3 las cuales comprenden a 9 empresas contratistas ganadoras. Se tienen reprogramadas para el tercer trimestre las actividades que quedaron pendientes de este segundo trimestre.
						0.00	18.40	56.00	25.60			
A5.1-Gestión de pagos de anticipos y Porcentaje de solicitudes estimaciones de obra pública y de pago de anticipos y servicios relacionados con las mismas. estimaciones realizadas.			Trimestral	100	Sí	0.00	5.00	-	-	25.00	5.00	La meta anual programada para este indicador es de 200 solicitudes de pago de anticipos y estimaciones. En este trimestre se realizaron 10 de 40 solicitudes de pago que se tenían programadas, con un 25% de cumplimiento de la meta trimestral. Debido a que solo se concluyeron las firmas de contrato de las convocatorias de licitación 1, 2 y 3 las cuales comprenden a 9 empresas contratistas ganadoras. Se tienen reprogramadas para el tercer trimestre las actividades que quedaron pendientes de este segundo trimestre.
						0.00	20.00	60.00	20.00			
A5.2-Integración de expedientes técnicos de obras públicas y técnicos unitarios relacionados con las mismas. integrados.	Porcentaje de expedientes técnicos unitarios integrados.	Ascendente	Trimestral	100	Sí	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	La meta anual programada para este indicador es de 50 expedientes técnicos unitarios integrados. En este trimestre no hicieron 0 de 6 expedientes técnicos unitarios programados por que las obras se encuentran en etapa inicial, 9 obras con la comprobación y pago del anticipo, y una obra con comprobación y pago de anticipo y una estimación.
						0.00	12.00	40.00	48.00			



H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAZA DEL COMERCIO, QUINTANA ROO
2023 - 2024

ELABORÓ
LIC. ROCÍO A MEDINA GÓMEZ
TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
PLAZA DEL COMERCIO, QUINTANA ROO
2023 - 2024

REVISÓ
LIC. TERESA FLORES BRAJALES
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUTORIZÓ
DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN