



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- Contribuir a la infraestructura del municipio que sea moderna, funcional, y ayuda al combate del rezago social, pobreza y el aumento del desarrollo económico mediante suficiente infraestructura de urbanización.	Porcentaje de población de 18 años y más estatal que refirió, en relación con las calles y avenidas de su ciudad, que estas se encuentran en buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o abiertas).	Ascendente	Bienal	22	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual programada para este indicador equivale a 217,268 personas satisfechas con el servicio de calles y avenidas. En este tercer trimestre no se reportan avances, debido a que la frecuencia de medición es bienal.
						0.00	0.00	0.00	22.00			
P- La población que vive en colonias con rezago social y pobreza del Municipio de Solidaridad cuentan con suficiente infraestructura de urbanización.	Porcentaje de obras públicas en el Municipio de Solidaridad con recursos FORTAMUN ejecutados.	Ascendente	Anual	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 33 proyectos de obra pública. En este tercer trimestre se presenta en ceros debido a que la meta es de medición anual.
						0.00	0.00	0.00	100.00			
C01- Infraestructura de espacios publicos para esparcimiento y atencion de poblacion vulnerable realizado.	Porcentaje de obras públicas para esparcimiento y atención de población vulnerable ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	50.00	8.33	-	16.66	58.33	La meta anual para este indicador es la ejecución de 12 proyectos en parque y edificios públicos. En este tercer trimestre se presenta 1 proyecto de los 6 programados, teniendo un avance del 8.33%, no se alcanza la meta debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) aún se encuentra analizando proyectos antes de aprobarlos, el proyecto validado se encuentra en la etapa de ejecución de obra.
						0.00	25.00	50.00	25.00			
A1.1- Rehabilitación y construcción de infraestructura de parque y edificios publicos.	Porcentaje de metros cuadrados en parques y edificios construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 10,000 metros cuadrados de edificios y parques. En este tercer trimestre se programa 5,000 metros cuadrados y se presenta en ceros debido a que los avances de los proyectos que ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y están en la etapa de ejecución de obra se reportaran una vez finalizadas las obras.
						0.00	25.00	50.00	25.00			



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

REVISÓ

LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

AUTORIZÓ

DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ
LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02- Infraestructura de urbanización vial realizada.	Porcentaje de obras de urbanización vial ejecutadas.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	50.00	10.00	-	20.00	60.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 10 proyectos de pavimentación. En este tercer trimestre se presenta 1 proyecto de los 5 programados, teniendo un avance del 10%, no se alcanza la meta debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) se encuentra analizando proyectos para su posterior validación.
						0.00	30.00	50.00	20.00			
A2.1- Pavimentación de calles y avenidas.	Porcentaje de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentados.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 70,000 metros cuadrados de pavimentación. En este tercer trimestre se programa la pavimentación de 35,000 metros cuadrados y se presenta en ceros debido a que los avances de los proyectos que ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y que están en la etapa de ejecución de obra serán reportados una vez finalizada la obra.
						0.00	21.43	50.00	28.57			
C03- Infraestructura vial no motorizada realizada.	Porcentaje obras públicas de infraestructura vial no motorizada ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 1 proyecto de ciclovía. En este tercer trimestre se programa 1 obra, no obstante, se presenta en ceros debido a que el proyecto aún se encuentra en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A3.1- Construcción de ciclovías en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de ciclovías construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 1,000 metros lineales de ciclovías. En este tercer trimestre se programa construir los 1,000 metros cuadrados de ciclovías, sin embargo, se presenta en ceros debido a que el proyecto aún se encuentra en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			
C04- Infraestructura de urbanización peatonal realizada.	Porcentaje de obras públicas de urbanización peatonal ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 6 proyectos de obra pública peatonal, la meta trimestral corresponde a 3 proyectos. En este tercer trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	33.33	50.00	16.67			



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICENO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION

ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A4.1- Construcción de guarniciones y banquetas en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de guarniciones y banquetas construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 5,000 metros lineales de guarniciones y banquetas, la meta trimestral es construir los 5,000 metros lineales, no obstante, en este tercer trimestre se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A4.2- Construcción de pasos peatonales en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pasos peatonales construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 16 pasos peatonales y la meta trimestral corresponde a 8 pasos peatonales. En este tercer trimestre se presenta en ceros debido a que el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) no ha aprobado obras de esta naturaleza.
						0.00	25.00	50.00	25.00			
C05- Infraestructura de pozos de absorción para drenaje pluvial realizado.	Porcentaje de obras de drenaje pluvial ejecutado.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	50.00	50.00	-	100.00	100.00	La meta anual para este indicador es ejecución de 2 proyectos de obra de drenaje pluvial. En este tercer trimestre se programa y presenta 1 proyecto que ya fue validado por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y está en la etapa de ejecución de obra. Teniendo un avance del 50% y cumpliendo la meta anual en 100% para este periodo.
						0.00	50.00	50.00	0.00			
A5.1- Construcción de pozos de absorción en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de pozos de absorción construidos.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la construcción de 100 pozos de absorción. En este tercer trimestre se programa construir 50 pozos de absorción, no obstante, se presenta en ceros debido a que los avances de los proyectos que ya fueron validados por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) y que están en la etapa de ejecución de obra serán reportados una vez finalizada la obra.
						0.00	50.00	50.00	0.00			

ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN




CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP29 Aportaciones Federales FORTAMUN											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06- Obras públicas de Alumbrado público en el Municipio de Solidaridad realizadas.	Porcentaje de obras de alumbrado público ejecutada.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la ejecución de 2 proyectos de alumbrado público. En este tercer trimestre se programa los 2 proyectos, no obstante, se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			
A6.1- Construcción del alumbrado público en el Municipio de Solidaridad.	Porcentaje de metros lineales de alumbrado construidas.	Ascendente	Trimestral	100	SI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	La meta anual para este indicador es la instalación de 2000 metros lineales de alumbrado público. En este tercer trimestre se programa la instalación de los 2,000 metros lineales, sin embargo, se presenta en ceros debido a que los proyectos aún se encuentran en proceso de validación por parte del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
						0.00	0.00	100.00	0.00			


 ELABORÓ
 LIC. ILIANA CANUL CASTILLO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


 REVISÓ
 LIC. TERESA FLORES GRAJALES
 DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024


 AUTORIZÓ
 DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN