



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
RAMO 33
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipal	Localidad	Financiamiento										Avance Físico			Observaciones
						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrado)	Comprometida	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida	Mete modificada	% Avance Acumulado	
ROO21040185388		11	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1RA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	23,000,000.00	22,975,835.60	22,975,835.60	22,975,835.60	22,975,835.60	21,037,437.67	21,037,437.67	91.56%	0.00	M2	1,219.41	100%	Financ. / Física / Revis.
ROO210403053544		30	OBRA COMPLEMENTARIA DEL TRIANGULO SAN VALENTIN PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2021	145,000.00	144,435.01	144,435.01	144,435.01	144,435.01	0.00	0.00	0%	564.99	ML	486	86%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033546		29	OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SUBCOMANDANCIA DE LA DELEGACIÓN PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2021	687,801.12	684,801.12	684,801.12	684,801.12	684,801.12	0.00	0.00	0%	3,000.00	M2	550	60%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033551		31	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,576,871.90	1,571,369.95	1,571,369.95	1,571,369.95	1,571,369.95	471,410.98	471,410.98	30%	5,501.95	M2	579.72	75%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033516		33	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,010,000.00	1,997,524.12	1,997,524.12	1,997,524.12	1,997,524.12	1,101,555.67	1,101,555.67	55.15%	12,475.68	PZA	19	93%	Financ. / Física / Revis.
ROO210403053558		25	PAVIMENTACIÓN CALLE XIAT DELEGACIÓN DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2021	760,000.00	759,744.60	759,744.60	759,744.60	759,744.60	227,923.38	227,923.38	30%	255.40	M2	884.52	100%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033581		32	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,000,000.00	2,999,327.54	2,999,327.54	2,999,327.54	2,999,327.54	899,798.27	899,798.27	30%	672.46	M2	1,332.21	75%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033563		34	REPAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE PLAYA DEL CARMEN	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,862,000.00	3,841,391.56	3,841,391.56	3,841,391.56	3,841,391.56	1,152,417.47	1,152,417.47	30%	20,606.44	M2	4,532.50	94%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033566		36	PAVIMENTACIÓN CALLE 36 NTE ENTRE 75 Y 105	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,184,000.00	5,180,958.62	5,180,958.62	5,180,958.62	5,180,958.62	1,554,287.58	1,554,287.58	30%	3,041.38	M2	6,239.25	95%	Financ. / Física / Revis.
ROO210402033570		37	REPAVIMENTACIÓN AV 115 ENTRE AV COLOSO Y AV 125	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	6,842,000.00	6,835,963.20	6,835,963.20	6,835,963.20	6,835,963.20	2,050,788.96	2,050,788.96	30%	26,036.80	M2	8,344.66	0%	Financ. / Física / Revis.
ROO210101885392		28	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA EN VILLAS DEL SOL 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,000,000.00	2,988,014.25	2,988,014.25	2,988,014.25	2,988,014.25	896,404.28	896,404.28	30%	11,985.75	M2	348.64	25%	Financ. / Física / Revis.
ROO210101885396		15	HABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO MULTICULTURAL DE PLAYA DEL CARMEN 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,000,000.00	1,231,650.17	1,231,650.17	1,231,650.17	1,231,650.17	1,231,650.17	1,231,650.17	100%	0.00	M2	113.46	100%	Financ. / Física / Revis.
N/A		001	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	52,832,972.55	52,681,258.77	52,681,258.77	52,681,258.77	52,681,258.77	45,348,331.22	45,348,331.22	90%	151,713.78	REPORTE	8	90%	Financ. / Física / Revis.
N/A		14	PROGRAMA DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS (DOMOS) Y ÁREAS VERDES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	3,520,030.44	100%	0.00	PZA	383	100%	Financ. / Física / Revis.
N/A		38	ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	9,645,000.00	9,644,999.99	9,644,999.99	9,644,999.99	9,644,999.99	0.00	0.00	0%	0.01	PZA	8	0%	Financ. / Física / Revis.
N/A		39	PROGRAMA DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	8,166,637.80	8,105,685.61	8,105,685.61	8,105,685.61	8,105,685.61	0.00	0.00	0%	60,952.19	PZA	900	0%	Financ. / Física / Revis.
N/A			PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,694,626.69	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	1,694,626.67	100%	0.02	PZA	24	100%	Financ. / Física / Revis.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
 RAMO 33
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Metrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
N/A		003	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LEVANTE PARA CAMIONES COMPACTADORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	2,994,360.00	100%	0.00	PZA	12	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		24	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA REFORZAR EL TRABAJO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,571,800.00	1,570,800.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	100%	1,600.00	UNIDADES	4	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		22	ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES TIPO PICK-UP PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	19,175,000.00	100%	0.00	UNIDADES	25	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		42	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	780,446.00	780,434.06	780,434.06	780,434.06	780,434.06	0.00	0.00	0%	11.94	PZA	52	0%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		004	CAPACTACIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,045,600.00	3,023,000.00	3,023,000.00	3,023,000.00	3,023,000.00	3,023,000.00	3,023,000.00	100%	0.00	ELEMENTOS	514	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		41	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y DE PROTECCIÓN	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,259,064.40	5,261,379.98	5,261,379.98	5,261,379.98	5,261,379.98	0.00	0.00	0%	31,684.42	PZAS	2,028	0%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		021	EQUIPAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,695,745.88	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	1,695,489.60	100%	0.00	PZAS	306	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		006	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,640,131.46	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	3,656,955.75	100%	0.00	PZAS	162	100%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		007	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS INSTALACIONES DE CIUDAD JUVENTUD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	484,712.96	100%	0.00	PZAS	91	95%	Financiera / Física / Reintegrada
N/A		43	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,582,387.02	2,562,387.02	2,562,387.02	2,562,387.02	2,562,387.02	0.00	0.00	0%	30,000.00	PZAS	179	0%	Financiera / Física / Reintegrada
							172,460,189.22	166,901,336.58	166,901,336.59	166,901,336.59	166,901,336.59	112,586,181.07	112,586,181.07	0%	360,305.11			0%	

Elaboró

MC GABRIEL JUAN MOO
 DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

MTRA. YARA FABIOLA BRICEÑO CHABLE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
RAMO 33
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Clase del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Folio de Informe	
							Presupuesto	Modificado	Recurtido (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Saldo	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
RO0210201907530	3963		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 1474	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,045,576.11	4,043,808.61	4,043,808.61	4,043,808.61	4,043,808.61	4,043,808.61	4,043,808.61	100%	0.00	PZAS	84	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201908077	5851		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 107A	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,266,738.47	2,265,728.01	2,265,728.01	2,265,728.01	2,265,728.01	2,265,728.01	2,265,728.01	100%	0.00	PZAS	40	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201908078	5869		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 062A	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,248,994.62	1,248,994.64	1,248,994.64	1,248,994.64	1,248,994.64	1,248,994.64	1,248,994.64	100%	0.00	PZAS	24	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201908432	6982		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	5,566,949.18	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	5,566,254.80	100%	0.00	M2	7,583	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201906541	7345		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	703,790.77	703,323.87	703,323.87	703,323.87	703,323.87	703,323.87	703,323.87	100%	0.00	PZAS	7	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201908547	7358		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	8,273,541.40	9,272,199.62	9,272,199.62	9,272,199.62	9,272,199.62	8,537,138.85	8,537,138.85	92.07%	0.00	PZA	1	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210101881435	9333		CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,928,801.88	2,928,655.38	2,928,655.38	2,928,655.38	2,928,655.38	2,928,655.38	2,928,655.38	100%	0.00	M2	1	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210101881474	10203		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,067,698.12	1,066,370.54	1,066,370.54	1,066,370.54	1,066,370.54	1,066,370.54	1,066,370.54	100%	0.00	M2	618	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201908037	16561		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 0480	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	2,728,255.80	2,724,698.53	2,724,698.53	2,724,698.53	2,724,698.53	2,724,698.53	2,724,698.53	100%	0.00	M2	3,402	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201910094	16878		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 0315	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,588,163.86	1,586,092.45	1,586,092.45	1,586,092.45	1,586,092.45	1,586,092.45	1,586,092.45	100%	0.00	M2	2,085.00	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201911222	17339		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 0349	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	4,329,555.34	4,327,905.38	4,327,905.38	4,327,905.38	4,327,905.38	4,327,905.38	4,327,905.38	100%	0.00	M2	5,479	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201911246	17396		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 0334	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,108,278.10	1,108,830.52	1,108,830.52	1,108,830.52	1,108,830.52	1,108,830.52	1,108,830.52	100%	0.00	M2	1,484	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210201911260	17426		REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGE8 0353	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,113,686.83	1,112,235.00	1,112,235.00	1,112,235.00	1,112,235.00	1,112,235.00	1,112,235.00	100%	0.00	M2	1,429	100%	Fin. social / Física / Registro
RO0210301968841	106453		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 1	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,672,595.72	1,670,345.47	1,670,345.47	1,670,345.47	1,670,345.47	501,103.64	501,103.64	30%	2,730.25	M2	1,737.11	30%	Fin. social / Física / Registro
RO0210301968852	106485		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 2 AGE8 107A	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	1,278,966.82	1,309,052.00	1,308,052.00	1,308,052.00	1,309,052.00	392,715.60	392,715.60	30%	5,467.20	M2	1,379.13	30%	Fin. social / Física / Registro
RO0210301968855	107079		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD FASE 2 AGE8 0828	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	3,127,216.08	3,091,643.80	3,091,643.80	3,091,643.80	3,091,643.80	927,493.14	927,493.14	30%	0.00	M2	3,257.15	20%	Fin. social / Física / Registro
RO0210301968469	8908		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	541,800.00	541,569.57	541,569.57	541,569.57	541,569.57	0.00	0.00	0%	230.43	EQUIPOS	21	100%	Fin. social / Física / Registro
RO02103019680473	7132		LINEAMIENTO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	301,580.00	100%	0.00	PROYECTO	1	100%	Fin. social / Física / Registro



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
 RAMO 33
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clase del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recalcado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Mete modificada	% Avance Acumulado	Observaciones
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2021	27,958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	77,268.72	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							44,883,173.92	44,869,288.20	44,869,288.20	44,869,288.20	44,869,288.20	99,342,928.97	99,342,928.97		\$ 1,928,641				

Elaboró

 LIC. GABRIEL QUIÑAN MICO
 DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

 MTRA. PARA FARI DE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION