



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
RAMO 33
2DO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clase del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Presupuesto	Modificado	Recurso (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance físico		
RO0220202098000		006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 315 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,067,551.00	12,057,552.00	2,798,370.88	2,798,370.88	2,798,370.88	2,798,370.88	2,798,370.88	2,798,370.88	23.23%	0.00	M2	3,743	30%	Financiera / Física / Registro
RO0220202098692		008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,870,000.00	1,870,000.00	906,371.56	906,921.56	906,921.56	906,921.56	906,921.56	906,921.56	30.38%	0.00	M2	1,654.34	85%	Financiera / Física / Registro
RO0220202098644		007	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	591,584.56	591,584.56	591,584.56	591,584.56	591,584.56	591,584.56	29.58%	0.00	M2	734.18	30%	Financiera / Física / Registro
RO0220202098698		009	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	1,600,697.20	1,600,697.20	1,600,697.20	1,600,697.20	1,600,697.20	1,600,697.20	29.92%	0.00	PZAS	30	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202098717		010	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	1,602,721.62	1,602,721.62	1,602,721.62	1,602,721.62	1,602,721.62	1,602,721.62	29.56%	0.00	PZAS	30	1%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099011		012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVIERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	594,839.95	594,839.95	594,839.95	594,839.95	594,839.95	594,839.95	29.74%	0.00	M2	3,089	2%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099027		013	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	1,486,017.45	1,486,017.45	1,486,017.45	1,486,017.45	1,486,017.45	1,486,017.45	29.72%	0.00	M2	-12,800	5%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099055		014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLARUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,847,360.00	5,847,360.00	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	1,750,854.67	29.94%	0.00	M2	25,654.80	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099063		016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RICOIAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	898,713.84	898,713.84	898,713.84	898,713.84	898,713.84	898,713.84	29.98%	0.00	M2	4,370.85	14%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099071		015	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,961,450.00	1,184,390.71	1,184,390.71	1,184,390.71	1,184,390.71	1,184,390.71	1,184,390.71	29.90%	0.00	PZAS	31	2%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099082		017	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,970,000.00	1,970,000.00	575,407.91	575,407.91	575,407.91	575,407.91	575,407.91	575,407.91	29.37%	0.00	M2	1,137.00	25%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099150			REHABILITACIÓN DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	5.00	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099153		026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 315 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,885,280.00	10,885,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	4,985.93	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099168		027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM. ENTRE AVENIDA 315 A CARRETERA FEDERAL, Y AV. 315 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,550.00	7,156,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	6,255.00	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099170		028	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	676,255.75	676,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M3	14,700.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE CABILDO Y SINDICATURA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,176,256.59	1,176,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	88.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CELEBRA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	146,203,049.26	146,203,049.26	111,938,384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro

Elaboró

LIC. GABRIEL QUIROZ MOO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

DRA. YVONNE BRICEÑO CHALLE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
RAMO 33
2DO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDIS	Num. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiera				Avance Físico			Observaciones		
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO220202078364	62900		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	640,518.27	640,518.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	POZOS	6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076593	62651		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	731,378.04	731,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	560	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076415	62100		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,968,593.42	1,968,593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	2,202	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202083932	91448		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,714,000.00	7,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	POZOS	500	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202069723	21005	018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,129,784.18	2,129,784.18	471,950.64	471,950.64	471,950.64	471,950.64	471,950.64	22.22%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CÉDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PÚBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	57,614,534.09	57,614,534.09	42,003,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							70,792,806.00	70,792,806.00	42,475,686.00	471,950.64	471,950.64	471,950.64	471,950.64						

Elaboró

LIC. GABRIEL GUAYANMOO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizo

DRA. YARA FREDERICO GABELE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024