



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO220202098600		006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,057,552.00	12,057,552.00	6,126,701.13	6,126,701.13	6,126,701.13	6,126,701.13	6,126,701.13	50.81%	0.00	M2	5,743	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220202098632		008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,800,000.00	1,800,000.00	1,762,151.62	1,762,151.62	1,762,151.62	1,762,151.62	1,762,151.62	97.90%	0.00	M2	1,664.14	90%	Financiera / Física / Registro
ROO220202098644		007	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,959,192.09	1,959,192.09	1,959,192.09	1,959,192.09	1,959,192.09	97.95%	0.00	M2	734.19	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220202098658		009	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	3,060,002.78	3,060,002.78	3,060,002.78	3,060,002.78	3,060,002.78	57.20%	0.00	PEAS	50	64%	Financiera / Física / Registro
ROO220202098717		010	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,350,000.00	2,700,391.22	2,700,391.22	2,700,391.22	2,700,391.22	2,700,391.22	50.47%	0.00	PEAS	50	38%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099012		012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVIERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	1,370,620.34	1,370,620.34	1,370,620.34	1,370,620.34	1,370,620.34	68.53%	0.00	M2	1,050	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099027		013	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEURORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	4,344,904.62	4,344,904.62	4,344,904.62	4,344,904.62	4,344,904.62	86.90%	0.00	M2	47,600	90%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099055		014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,847,360.00	5,847,360.00	4,942,912.07	4,942,912.07	4,942,912.07	4,942,912.07	4,942,912.07	84.53%	0.00	M2	25,656.80	85%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099063		016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA NICIAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	1,434,338.94	1,434,338.94	1,434,338.94	1,434,338.94	1,434,338.94	47.81%	0.00	M2	4,370.85	60%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099071		015	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,961,450.00	3,153,304.69	3,153,304.69	3,153,304.69	3,153,304.69	3,153,304.69	79.59%	0.00	PEAS	11	99%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099082		017	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,920,000.00	1,920,000.00	1,602,880.52	1,602,880.52	1,602,880.52	1,602,880.52	1,602,880.52	83.48%	0.00	M2	1,137.60	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099150		019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	3,537,347.45	3,537,347.45	3,537,347.45	3,537,347.45	3,537,347.45	47.16%	0.00	PEAS	5.00	32%	Financiera / Física / Registro
ROO220302139138		025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,186,650.00	4,186,650.00	1,252,551.64	1,252,551.64	1,252,551.64	1,252,551.64	1,252,551.64	29.92%	0.00	PEAS	60.00	59%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099153		026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,885,280.00	10,885,280.00	3,605,550.65	3,605,550.65	3,605,550.65	3,605,550.65	3,605,550.65	33.12%	0.00	M2	4,985.93	42%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099168		027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AVENIDA 115 A CARRETERA FEDERAL Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,550.00	7,156,550.00	5,359,771.61	5,359,771.61	5,359,771.61	5,359,771.61	5,359,771.61	74.89%	0.00	M2	6,258.00	75%	Financiera / Física / Registro
ROO220202099170		028	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	30,000,000.00	20,872,015.99	20,872,015.99	20,872,015.99	20,872,015.99	20,872,015.99	69.57%	0.00	M2	14,700.00	67%	Financiera / Física / Registro
ROO220302140233		031	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,961,450.00	1,188,172.20	1,188,172.20	1,188,172.20	1,188,172.20	1,188,172.20	29.99%	0.00	PEAS	10.00	32%	Financiera / Física / Registro
ROO220302140245		032	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAOBA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	809,984.02	809,984.02	809,984.02	809,984.02	809,984.02	57.85%	0.00	M2	494.00	60%	Financiera / Física / Registro
ROO220302140261		033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,830,000.00	9,830,000.00	2,942,432.46	2,942,432.46	2,942,432.46	2,942,432.46	2,942,432.46	29.93%	0.00	M2	6,048.00	60%	Financiera / Física / Registro
ROO220302140255		034	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAGONAL 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	22,046,780.00	22,046,780.00	6,607,909.46	6,607,909.46	6,607,909.46	6,607,909.46	6,607,909.46	29.97%	0.00	M2	10,585.00	11%	Financiera / Física / Registro
ROO220302140270		035	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPER MANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,185,000.00	4,185,000.00	1,253,661.38	1,253,661.38	1,253,661.38	1,253,661.38	1,253,661.38	29.95%	0.00	M2	1,886.78	16%	Financiera / Física / Registro



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolutado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Actualizado	
ROO220302140275		036	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7.167.290,00	7.167.290,00	2.147.809,03	2.147.809,03	2.147.809,03	2.147.809,03	2.147.809,03	29,96%	0,00	M2	12.400,00	85%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	003	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	676.255,75	676.255,75	676.255,75	676.255,75	676.255,75	676.255,75	676.255,75	0,00%	0,00	PZAS	86,00	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE CABILDO Y SINDICATURA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.126.256,99	1.126.256,99	1.126.256,99	1.126.256,99	1.126.256,99	1.126.256,99	1.126.256,99	0,00%	0,00	PZAS	80,00	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA FORTALECER EL BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10.930.158,00	10.930.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZAS	0,00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	82.496.221,26	82.496.221,26	105.038.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							251.833.764,00		188.875.523,00	83.837.118,65	83.837.118,65	83.837.118,65	83.837.118,65		0,00				

Elaboró

DR. GABRIEL QUIJAN MOO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó

DRA. YARA FARIAS BRICEÑO CIBALE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Minimado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanza	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avanza Acumulado
ROO220202076504	62900		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	640.516,27	640.516,27	576.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	POZOS	6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076553	62851		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	731.378,04	731.378,04	658.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	M2	560	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076415	62100		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.968.593,42	1.968.593,42	1.771.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	M2	2.202	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202061982	91443		MAINTENIMIENTO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7.714.000,00	7.714.000,00	6.942.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	POZOS	500	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220202069733	21005	018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2.123.784,18	2.123.784,18	1.179.876,60	1.179.876,60	1.179.876,60	1.179.876,60	1.179.876,60	55%	0,00	VEHICULOS	5	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116314	145372		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4.532.022,18	4.532.022,18	4.178.819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	847,62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116340	145464		CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2.723.234,41	2.723.234,41	2.450.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	POZOS	17	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116384	145750		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.549.608,77	1.549.608,77	1.394.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	673,32	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116395	145797		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEM KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9.586.396,68	9.586.396,68	8.627.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	10225	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116454	146041		CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEM KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	401.085,01	401.085,01	360.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M	3059,6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116503	146303		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4.470.256,00	4.470.256,00	4.023.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	847,62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116507	146334		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.544.864,21	1.544.864,21	1.390.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	709,59	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116768	147300		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4.456.755,24	4.456.755,24	4.011.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	847,62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116834	147504		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER. COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	394.937,40	394.937,40	355.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	67,74	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116844	147654		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER. COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	209.699,06	209.699,06	188.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	618,25	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116923	147969		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ, COL. LUIS DONALDO COLOSIO -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.745.608,77	1.745.608,77	1.571.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	314,5	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116938	148049		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4.060.160,89	4.060.160,89	3.634.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	780,58	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116944	148074		REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOSIO -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	321.013,28	321.013,28	288.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	416,85	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116955	148109		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4.471.002,12	4.471.002,12	4.328.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	847,62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116966	148163		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN, COL. ZAZILHA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	351.994,81	351.994,81	316.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	82,34	0%	Financiera / Física / Registro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cuenta	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abstrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO220302116973	148200		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN, COL. ZAZIL HA -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	91.832,99	91.832,99	82.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	257,35	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117053	148501		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.321.839,33	1.321.839,33	1.189.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	624,68	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117266	149714		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2.240.387,08	2.240.387,08	2.016.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	1889,6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117288	149795		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	469.976,91	469.976,91	422.979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M3	549	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117341	149961		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	439.636,01	439.636,01	395.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	POZOS	4	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302119541	159431		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5.011.703,00	5.011.703,00	4.920.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PIEZAS	1	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302119580	159620		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1.165.814,82	1.165.814,82	1.049.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	1248,8	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302120511	163878		AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2.585.496,36	2.585.496,36	2.326.946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M3	100	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302121898	170320		REHABILITACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2.053.352,64	2.053.352,64	1.769.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	M2	100	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302137841	42907		PRODIM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA Y LAPTOP	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	550.000,00	550.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	COMPUTADORAS IMPRESORAS	12	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302137844	43287		PRODIM ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	764.110,00	764.110,00	687.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	COMPUTADORAS	32	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302130891	43416		PRODIM ADQUISICION DE SOFTWARE OPUS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	101.746,12	101.746,12	91.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	LICENCIAS	5	0%	Financiera / Física / Registro
							70.752.806,00	70.752.806,00	63.733.529,00	1.179.876,60	1.179.876,60	1.179.876,60	1.179.876,60	0,00%	0,00				

Elaboró

LIC. GABRIEL QUIN-MOO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó

DRA. YARA FARRUC BRICENO CHABLE
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024