



Clave del Proyecto	Folio MEMO	Manti Cédula	Nombre del Proyecto	Estatus	Localidad	Clave Ejercicio	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
									Financiable (Disponible)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Área modificada		% Avance Acreditado	
RO022020076584	62900		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	640,516.27	640,516.27	576,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	POZOS	6	0%	Financiera / Física / Registro
RO022020076583	62851		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	731,378.04	731,378.04	658,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	888	0%	Financiera / Física / Registro
RO022020076415	62120		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,968,583.42	1,968,583.42	1,771,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	1,082	0%	Financiera / Física / Registro
RO022020081932	91443		MANUTENIMIENTO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,714,000.00	7,714,000.00	6,942,600.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0%	0.00	VEHICULOS	600	0%	Financiera / Física / Registro
RO022020069793	21105	018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,133,784.18	2,133,784.18	1,279,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	50%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116314	145372		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAAR COJ. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,532,022.18	4,532,022.18	4,178,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	887.82	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220202116340	145464		CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE ABSORCIÓN EN ORIENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,723,234.41	2,723,234.41	2,450,910.97	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00%	0.00	POZOS	27	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116384	145750		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAAR COJ. VILLAS DEL SOL.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,549,608.77	1,549,608.77	1,394,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	678.58	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116395	145797		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEMERIN Y AVENIDA MATAPAM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,586,396.68	9,586,396.68	8,627,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	10228	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116454	146041		CONSTRUCCIÓN DE SÉÑALÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEMERIN Y AVENIDA MATAPAM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	401,085.01	401,085.01	360,976.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M	3038.6	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116503	146303		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,470,256.00	4,470,256.00	4,023,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116507	146334		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,544,864.21	1,544,864.21	1,390,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	700.59	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202118748	147300		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MAAR ZALETA DE ELSNER COJ. VILLAS DEL SOL -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,456,753.24	4,456,753.24	4,013,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116854	147594		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MAAR ZALETA DE ELSNER COJ. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	394,937.40	394,937.40	355,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	87.74	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202118444	147654		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MAAR ZALETA DE ELSNER COJ. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	209,699.06	209,699.06	188,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	818.25	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116923	147969		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOMBO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,745,608.77	1,745,608.77	1,571,047.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	324.0	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116938	148049		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PIREGO DE LEÓN.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,060,160.89	4,060,160.89	3,694,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	760.58	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116944	148074		REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOMBO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	321,013.28	321,013.28	288,911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	418.80	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116955	148109		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA T.E. 46 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,471,002.12	4,471,002.12	4,323,901.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202116956	148114		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TUMBEMERIN	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	351,994.81	351,994.81	316,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	82.34	0%	Financiera / Física / Registro	

Clave del Proyecto	Folio IMOS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Naturaleza	Anexo Financiero								Anexo Físico		Observaciones			
						Ciclo Budgeto	Programas	Modalidad	Recaudado (Dólares)	Comprometido	Devengado	Ejecuto	Pagado	% Anexo	Reajuste		Unidad de Medida	Meta cumplida	% Anexo Sumariado
RO0220302116979	148200		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIGOD LEÓN, COL. ZAFA HA.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	91,832.99	91,832.99	\$2,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	217.93	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302117053	148561		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TIE 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1874, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,321,838.33	1,321,839.33	1,180,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	624.68	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302117266	149714		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,240,387.08	2,240,387.08	2,016,348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	1889.6	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302117283	149795		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	469,976.91	469,976.91	422,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	144	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302117341	149961		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	439,636.01	439,636.01	395,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	POZOS	4	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302119541	159431		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,011,703.00	5,011,703.00	4,930,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	HECHA	1	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302119580	159520		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,165,814.82	1,165,814.82	1,049,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	1346.8	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302120511	163878		AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,585,496.36	2,585,496.36	2,326,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	100	0%	Financiera / Física / Registro
RO022030211898	170320		REHABILITACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,053,352.64	2,053,352.64	1,749,560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	100	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302137841	42907		PROGAM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA Y LAPTOP	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	550,000.00	550,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	COMPUTADORAS IMPRESORAS	12 2	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302157844	43287		PROGAM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	764,110.00	764,110.00	687,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	COMPUTADORAS	32	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220302130831	43416		PROGAM ADQUISICIÓN DE SOFTWARE OFIS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	101,746.12	101,746.12	91,571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	LICENCIAS	5	0%	Financiera / Física / Registro
							76,792,896.00	76,792,896.00	63,713,529.00	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	0.00	0.00				Financiera / Física / Registro

Elaboró

LIC. GABRIEL QUIAN MOO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLÉ  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN