



Clave del Proyecto	Folio IMER	Vías Cédula	Número del Proyecto	Estrategia	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Ejecutado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
									Reservado (Disponible)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anulsa	Reintegrado	Unidad de Medida		Méca. modificadas	% Anulsa Acumulado
ROO2202007654	67900		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	640,516.27	640,516.27	576,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	POZOS	6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO2202007653	62851		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	731,378.04	731,378.04	654,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	660	0%	Financiera / Física / Registro
ROO22020076415	62100		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,968,533.42	1,968,533.42	1,771,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	1,300	0%	Financiera / Física / Registro
ROO22020081932	91443		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAMPREZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,714,000.00	7,714,000.00	6,942,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	POZOS	600	0%	Financiera / Física / Registro
ROO22020206973	21005	018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,123,784.18	2,123,784.18	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	1,179,876.60	50%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118314	145372		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,512,022.18	4,512,022.18	4,178,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.82	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118340	145464		CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,723,234.41	2,723,234.41	2,450,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	POZOS	27	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118384	145750		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,548,608.77	1,549,608.77	1,394,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	673.33	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118395	145797		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEM KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,586,396.68	9,586,396.68	8,627,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	30228	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118454	146041		CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEM KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	401,085.01	401,085.01	360,976.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M	3008.6	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118503	146303		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,470,256.00	4,470,256.00	4,023,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118507	146394		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,544,864.21	1,544,864.21	1,390,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	700.59	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118748	147300		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARIA ZALETIA DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,456,753.24	4,456,753.24	4,011,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118834	147594		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARIA ZALETIA DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	394,937.40	394,937.40	355,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	93.74	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118844	147654		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARIA ZALETIA DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	309,899.04	309,899.04	188,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	808.25	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118923	147969		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDÓN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,745,608.77	1,745,608.77	1,571,047.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	374.9	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118938	148049		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PIREGO LEON	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,060,160.89	4,060,160.89	3,654,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	760.54	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118944	148074		REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA JARDÓN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	321,013.28	321,013.28	288,911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	416.88	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118955	148109		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,471,002.12	4,471,002.12	4,123,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	847.62	0%	Financiera / Física / Registro
ROO220302118961	148111		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARIA ZALETIA DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	351,994.81	351,994.81	316,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	M2	83.14	0%	Financiera / Física / Registro