



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Ingresos Financieros							Avance Físico			Observaciones		
							Prestamos	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
RO022020208600		006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,057,552.00	6,947,943.41	6,947,943.41	6,947,943.41	6,947,943.41	6,132,071.13	6,132,071.13	88.26%	0.00	M2	5,742	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220202098832		008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,800,000.00	2,245,464.85	2,245,464.85	2,245,464.85	2,242,049.37	2,242,049.37	99.85%	0.00	M2	1,654.14	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202091644		007	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	2,000,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	2,178,529.15	2,178,529.15	99.98%	0.00	M2	734.19	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202088858		009	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABISCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,335,657.34	5,335,657.34	5,335,657.34	5,174,013.81	5,174,013.81	95.87%	0.00	PZAS	50	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202098717		010	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABISCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,342,405.40	5,342,405.40	5,342,405.40	4,860,565.54	4,860,565.54	81.62%	0.00	PZAS	50	99%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202099012		012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	100%	0.00	M2	1,050	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202098027		013	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,000,000.00	5,246,391.50	5,246,391.50	5,246,391.50	5,244,389.55	5,244,389.55	99.96%	0.00	M2	42,600	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202095055		014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIJO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,847,960.00	7,295,227.76	7,295,227.76	7,295,227.76	7,228,878.17	7,228,878.17	99.09%	0.00	M2	25,656.80	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202095063		016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RODAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,695,712.81	3,695,712.81	3,695,712.81	3,370,658.58	3,370,658.58	91.20%	0.00	M2	4,370.85	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202099071		015	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,947,969.01	3,947,969.01	3,947,969.01	3,945,895.84	3,945,895.84	99.57%	0.00	PZAS	11	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202099082		017	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,920,000.00	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	100%	0.00	M2	1,137.00	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202099150		019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,880,000.00	7,488,132.64	7,488,132.64	7,488,132.64	4,576,421.67	4,576,421.67	61.12%	0.00	PZAS	3.00	100%	Financiera / Física / Registro	
RO0220202021834		025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,186,650.00	4,175,172.14	4,175,172.14	4,175,172.14	4,175,172.14	3,806,750.49	3,806,750.49	91.18%	0.00	PZAS	60.00	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099153		026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,485,290.00	6,481,820.03	6,481,820.03	6,481,820.03	6,481,820.03	4,501,599.48	4,501,599.48	69.45%	0.00	M2	4,095.53	95%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099168		027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AVENIDA 115 A CARRETERA FEDERAL Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,590.00	8,939,617.18	8,939,617.18	8,939,617.18	8,939,617.18	8,454,803.73	8,454,803.73	98.58%	0.00	M2	6,258.00	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220202099170		028	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	36,628,350.21	36,628,350.21	36,628,350.21	36,628,350.21	29,895,234.99	29,895,234.99	81.63%	0.00	M2	14,700.00	93%	Financiera / Física / Registro
RO0220302140233		031	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,450.00	3,960,573.99	3,960,573.99	3,960,573.99	3,960,573.99	3,486,042.44	3,486,042.44	88.02%	0.00	PZAS	10.00	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220302140245		037	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAÑÑA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,400,000.00	1,397,028.22	1,397,028.22	1,397,028.22	1,397,028.22	1,145,321.24	1,145,321.24	81.98%	0.00	M2	654.00	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220302140261		033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,800,000.00	9,808,108.20	9,808,108.20	9,808,108.20	9,808,108.20	6,924,299.62	6,924,299.62	70.60%	0.00	M2	6,048.60	90%	Financiera / Física / Registro
RO0220302140355		034	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAGONAL 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	22,046,280.00	22,026,364.87	22,026,364.87	22,026,364.87	22,026,364.87	11,249,233.05	11,249,233.05	51.07%	0.00	M2	10,585.00	35%	Financiera / Física / Registro
RO0220302140270		035	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPER HANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,185,000.00	4,178,871.28	4,178,871.28	4,178,871.28	4,178,871.28	3,238,774.69	3,238,774.69	77.80%	0.00	M2	1,840.78	100%	Financiera / Física / Registro



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesta	Modificada	Prestes Financieras						Avance Físico			Observaciones	
									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
RO0220302140275		030	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,167,290.00	7,159,363.45	7,159,363.45	7,159,363.45	7,159,363.45	6,886,783.18	5,886,733.18	96.19%	0.00	M2	12,400.00	100%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201627		043	REAFIRMACIÓN DE LA AVENIDA 7 SUR ENTRE AV. 10 Y BOULEVARD PLAYA DEL CARMEN	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,097,333.35	7,097,333.35	7,097,333.35	7,097,333.35	7,097,333.35	6,482,522.23	5,482,522.23	80.81%	0.00	M2	8,078.94	86%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201698		024	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 112.5 KVA PARA EL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO URBANO DE SOLIDARIDAD (CIMUS)	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,965,932.69	2,965,932.69	2,965,932.69	2,965,932.69	2,965,932.69	1,507,441.25	1,507,441.25	50.83%	0.00	M2	28.50	5%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201680		060	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEBIAM EN LA COLONIA AMPLIACION BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,975,463.12	12,975,463.12	12,975,463.12	12,975,463.12	12,975,463.12	9,718,580.93	9,718,580.93	74.90%	0.00	M2	1,057.00	20%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201730		062	PAVIMENTACION DE LA AV.90 NORTE ENTRE AV. SUR Y CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	8,934,299.03	8,934,299.03	8,934,299.03	8,934,299.03	8,934,299.03	2,680,289.71	2,680,289.71	30%	0.00	M2	4,784.00	5%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201752		063	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C4 EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,983,889.10	5,983,889.10	5,983,889.10	5,983,889.10	5,983,889.10	1,795,166.73	1,795,166.73	30%	0.00	M2	8,978.94	5%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201769		065	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLCIACO CARRETERA FEDERAL KM 283, PLAYA DEL CARMEN-TULUM	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,490,200.25	9,490,200.25	9,490,200.25	9,490,200.25	9,490,200.25	2,847,060.07	2,847,060.07	30%	0.00	M2	170.76	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201800		064	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLCIACO CARRETERA FEDERAL KM 303, PLAYA DEL CARMEN-CANCUEN	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,498,023.33	9,498,023.33	9,498,023.33	9,498,023.33	9,498,023.33	2,849,406.99	2,849,406.99	30%	0.00	M2	170.76	0%	Financiera / Física / Registro
RO0220402201869		067	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLCIACO CARRETERA FEDERAL KM 4.5, PLAYA DEL CARMEN-TINTAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,499,566.37	9,499,566.37	9,499,566.37	9,499,566.37	9,499,566.37	2,849,869.92	2,849,869.92	30%	0.00	M2	170.76	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	061	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MUNICIPALES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	676,255.75	100%	0.00	PZAS	86.00	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE CABILDO Y SINDICATURA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,126,256.99	1,126,256.99	1,126,256.99	1,126,256.99	1,126,256.99	1,126,256.99	1,126,256.99	100%	0.00	PZAS	80.00	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA FORTALECER EL BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,930,158.00	10,930,158.00	10,930,158.00	10,930,158.00	10,930,158.00	10,930,158.00	10,930,158.00	100%	0.00	PZAS	0.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO Y BANCO DE ALIMENTOS 2022	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	401,056.72	401,056.72	401,056.72	401,056.72	401,056.72	0.00	0.00	100%	0.00	PZAS	0.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (FILTROS POLCIACOS Y C4)	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,894,752.80	12,894,752.80	12,894,752.80	12,894,752.80	12,894,752.80	0.00	0.00	100%	0.00	PZAS	0.00	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CEDELA COMPLEMENTARIA DE OBRA PÚBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	79,576.04	79,576.04	79,576.04	79,576.04	79,576.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN TORRES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó

DRA. YVONNE DE LA CRUZ CHABLE
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonado)	Avance Financiero					Avance Física			Observaciones	
										Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO220202076864	62900		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	640,536.27	637,828.41	637,828.41	637,828.41	637,828.41	502,335.15	502,335.15	78.76%	0.00	POZOS	6	45%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076553	62851		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	731,378.04	727,949.10	727,949.10	727,949.10	727,949.10	573,311.59	573,311.59	78.76%	0.00	M2	560	45%	Financiera / Física / Registro
ROO220202076415	62100		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,958,593.42	1,959,709.49	1,959,709.49	1,959,709.49	1,959,709.49	1,543,410.32	1,543,410.32	78.76%	0.00	M2	2,202	45%	Financiera / Física / Registro
ROO220202081933	91443		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,714,000.00	7,709,360.00	7,709,360.00	7,709,360.00	7,709,360.00	3,668,325.00	3,666,325.00	47.56%	0.00	POZOS	500	40%	Financiera / Física / Registro
ROO220202059733	21005	018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,123,784.18	2,123,777.88	2,123,777.88	2,123,777.88	2,123,777.88	2,123,777.88	2,123,777.88	100%	0.00	VEHICULOS	3	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116314	145372		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,532,022.18	4,517,876.28	4,517,876.28	4,517,876.28	4,517,876.28	3,568,635.29	3,568,635.29	78.99%	0.00	M2	847.62	39%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116340	145484		CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,723,234.41	2,710,209.92	2,710,209.92	2,710,209.92	2,710,209.92	2,138,122.26	2,138,122.26	78.89%	6.00	POZOS	27	55%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116384	145750		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,549,608.77	1,544,759.63	1,544,759.63	1,544,759.63	1,544,759.63	1,220,193.60	1,220,193.60	78.99%	0.00	M2	673.32	39%	Financiera / Física / Registro
ROO220302116395	145797		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEN KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,586,356.68	9,583,455.99	9,583,455.99	9,583,455.99	9,583,455.99	5,990,844.95	5,990,844.95	62.51%	0.00	M2	10723	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126454	146041		CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEN KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	401,085.01	399,310.67	399,310.67	399,310.67	399,310.67	249,618.54	249,618.54	62.51%	0.00	M2	3059.6	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126503	146303		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,470,256.00	4,444,757.28	4,444,757.28	4,444,757.28	4,444,757.28	3,462,773.80	3,462,773.80	77.61%	0.00	M2	847.82	35%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126507	146334		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO COL. MISIÓN DE LAS FLORES	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,544,884.21	1,561,671.47	1,561,671.47	1,561,671.47	1,561,671.47	1,216,650.25	1,216,650.25	77.91%	0.00	M2	709.58	35%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126708	147300		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER COL. VILLAS DEL SOL -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,456,755.24	4,448,116.52	4,448,116.52	4,448,116.52	4,448,116.52	3,485,737.29	3,485,737.29	78.36%	0.60	M2	847.82	44%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126834	147594		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER. COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	394,937.40	404,374.23	404,374.23	404,374.23	404,374.23	316,885.21	316,885.21	78.36%	0.00	M2	92.74	44%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126844	147654		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALETÁ DE ELSNER. COL. VILLAS DEL SOL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	209,699.06	202,187.11	202,187.11	202,187.11	202,187.11	158,442.60	158,442.60	78.36%	0.00	M2	618.25	44%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126923	147960		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ, COL. LUIS DONALDO COLOSIO -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,745,608.77	1,732,387.57	1,732,387.57	1,732,387.57	1,732,387.57	879,566.13	879,566.13	50.77%	0.00	M2	334.5	40%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126938	148049		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN, COL. ZAZIL HA -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,060,160.89	4,031,292.14	4,031,292.14	4,031,292.14	4,031,292.14	1,990,476.97	1,990,476.97	49.38%	0.00	M2	760.58	7%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126944	148074		REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ COL. LUIS DONALDO COLOSIO -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	321,013.28	329,978.58	329,978.58	329,978.58	329,978.58	167,536.41	167,536.41	50.77%	0.00	M2	416.85	40%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126955	148109		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,473,002.12	4,452,785.83	4,452,785.83	4,452,785.83	4,452,785.83	3,498,781.05	3,498,781.05	78.58%	0.00	M2	847.62	25%	Financiera / Física / Registro
ROO220302126966	148169		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN, COL. ZAZIL HA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	351,994.61	358,337.08	358,337.08	358,337.08	358,337.08	176,931.29	176,931.29	49.38%	0.00	M2	62.14	7%	Financiera / Física / Registro



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2022



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retegros	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO220302116973	148200		REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEGN, COL. ZAZIL HA -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	91,832.99	89,584.27	89,584.27	89,584.27	89,584.27	44,232.82	44,232.82	49.38%	0.00	M2	257.35	7%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117053	148591		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD -	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,321,838.33	1,330,052.91	1,330,052.91	1,330,052.91	1,330,052.91	1,045,090.44	1,045,090.44	78.58%	0.00	M2	624.68	25%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117286	149714		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,240,387.08	2,214,024.51	2,214,024.51	2,214,024.51	2,214,024.51	1,843,364.93	1,843,364.93	83.26%	0.00	M2	1889.6	8%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117288	149795		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	469,976.91	467,751.66	467,751.66	467,751.66	467,751.66	389,443.29	389,443.29	83.26%	0.00	M2	549	8%	Financiera / Física / Registro
ROO220302117341	149961		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN 95 AV Y 100 AV ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	439,636.01	436,568.21	436,568.21	436,568.21	436,568.21	363,480.41	363,480.41	83.26%	0.00	POZOS	4	8%	Financiera / Física / Registro
ROO220302119542	159431		CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,011,703.00	5,001,099.32	5,001,099.32	5,001,099.32	5,001,099.32	3,905,962.67	3,905,962.67	78.10%	0.00	PIEZAS	1	35%	Financiera / Física / Registro
ROO220302119580	159420		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,185,814.82	1,173,097.37	1,173,097.37	1,173,097.37	1,173,097.37	916,213.47	916,213.47	78.10%	0.00	M2	1246.8	35%	Financiera / Física / Registro
ROO220302120511	163876		AMPLIACIÓN AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSTIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,585,496.36	2,587,663.12	2,587,663.12	2,587,663.12	2,587,663.12	1,491,488.54	1,491,488.54	57.64%	0.00	M2	100	33%	Financiera / Física / Registro
ROO220302121898	170320		REHABILITACIÓN AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSTIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,053,352.64	2,033,163.88	2,033,163.88	2,033,163.88	2,033,163.88	1,171,883.86	1,171,883.86	57.64%	0.00	M2	100	35%	Financiera / Física / Registro
ROO220302137843	42907		PRODIM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA Y LAPTOP	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	550,000.00	549,999.65	549,999.65	549,999.65	549,999.65	549,999.65	549,999.65	100%	0.00	COMPUTADORAS IMPRESORAS	12	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302137844	43287		PRODIM ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	764,110.00	764,109.75	764,109.75	764,109.75	764,109.75	764,109.75	764,109.75	100%	0.00	COMPUTADORAS	32	100%	Financiera / Física / Registro
ROO220302130831	43416		PRODIM ADQUISICIÓN DE SOFTWARE OPUS	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	101,584.68	101,584.68	101,584.68	101,584.68	101,584.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	LICENCIAS	3	0%	Financiera / Física / Registro
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	0.00	163,981.49	163,981.49	163,981.49	163,981.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							70,792,806.00	70,792,806.00	70,792,806.00	70,792,806.00	70,792,806.00	49,415,625.41	49,415,625.41						

Elaboró
LIC. TERESA DEL CARMEN PARES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó
DRA. ROSA MARÍA BRICEÑO CHABIL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024