



Clave del Proyecto	Folio MEMO	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Anual	Presupuesto	Utilizado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
									Reservado (Prestación)	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reanudo	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO22020203600		006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	12,057,352.00	6,947,943.41	6,947,943.41	6,947,943.41	6,947,943.41	6,132,071.13	6,132,071.13	88.26%	0.00	M2	5,182	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203652		008	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,800,000.00	2,248,464.85	2,248,464.85	2,248,464.85	2,248,464.85	2,242,049.37	2,242,049.37	99.85%	0.00	M2	1,654.34	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203664		007	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPIO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS	Solidaridad	Puerto Aventuras	2022	1,000,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,178,529.15	2,178,529.15	98.83%	0.00	M2	234.33	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203668		009	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,680,000.00	5,333,657.34	5,333,657.34	5,333,657.34	5,333,657.34	5,174,013.81	5,174,013.81	96.87%	0.00	PZAS	50	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203671		010	CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,350,000.00	5,342,405.40	5,342,405.40	5,342,405.40	5,342,405.40	4,360,565.34	4,360,565.34	81.62%	-0.00	PZAS	50	95%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203692		012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	2,000,000.00	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	1,982,799.82	99.14%	0.00	M2	5,000	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203692		013	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	5,246,981.50	5,246,981.50	5,246,981.50	5,246,981.50	5,244,989.55	5,244,989.55	99.96%	0.00	M2	42,000	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203695		014	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA VILANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	5,847,360.00	7,296,227.76	7,296,227.76	7,296,227.76	7,296,227.76	7,128,879.17	7,128,879.17	98.88%	0.00	M2	35,000.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203696		016	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RIDALES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,000,000.00	3,695,712.83	3,695,712.83	3,695,712.83	3,695,712.83	3,370,658.58	3,370,658.58	91.25%	0.00	M2	4,370.65	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203697		015	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,941,480.00	3,947,969.01	3,947,969.01	3,947,969.01	3,947,969.01	3,946,895.84	3,946,895.84	99.97%	0.00	PZAS	11	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203698		017	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,920,000.00	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	1,918,026.35	100%	0.00	M2	1,137.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203699		019	REHABILITACIÓN DE PASEOS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,500,000.00	7,488,132.64	7,488,132.64	7,488,132.64	7,488,132.64	4,576,421.67	4,576,421.67	61.12%	0.00	M2	5.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22040201834		025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,186,650.00	4,175,172.14	4,175,172.14	4,175,172.14	4,175,172.14	3,806,750.49	3,806,750.49	91.18%	0.00	PZAS	80.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203699		026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	10,895,290.00	6,481,820.09	6,481,820.09	6,481,820.09	6,481,820.09	4,501,599.48	4,501,599.48	69.15%	0.00	M2	6,385.93	95%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203699		027	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AVENIDA 115 A CABRERA FEDERAL, Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	7,156,590.00	8,939,617.18	8,939,617.18	8,939,617.18	8,939,617.18	8,454,909.73	8,454,909.73	98.58%	0.00	M2	6,278.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020203699		028	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. LIBRES 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSO	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	30,000,000.00	36,628,350.21	36,628,350.21	36,628,350.21	36,628,350.21	29,895,234.99	29,895,234.99	81.62%	0.00	M2	14,700.00	93%	Financiera / Física / Registro
ROO22020214023		081	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	3,961,400.00	3,960,579.99	3,960,579.99	3,960,579.99	3,960,579.99	3,486,042.44	3,486,042.44	88.02%	0.00	PZAS	10.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020214024		082	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBRES ENTRE CALLE COBA Y CALLE CAOMA	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	1,486,000.00	1,397,000.00	1,397,000.00	1,397,000.00	1,397,000.00	1,348,521.34	1,348,521.34	91.88%	0.00	M2	1,640.00	100%	Financiera / Física / Registro
ROO22020214026		033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	9,830,000.00	9,806,108.20	9,806,108.20	9,806,108.20	9,806,108.20	8,534,386.82	8,534,386.82	86.81%	0.00	M2	3,848.00	90%	Financiera / Física / Registro
ROO22020214025		034	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAGONAL 65 ENTRE AV. CTM Y V. SUR	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	22,046,380.00	23,028,564.87	23,028,564.87	23,028,564.87	23,028,564.87	11,249,233.05	11,249,233.05	48.85%	0.00	M2	10,550.00	50%	Financiera / Física / Registro
ROO22020214027		035	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2022	4,188,000.00	4,178,871.28	4,178,871.28	4,178,871.28	4,178,871.28	3,238,774.69	3,238,774.69	77.50%	0.00	M2	1,886.78	100%	Financiera / Física / Registro