



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
RAMO 33  
2DO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO230202238951		002	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,859.14	44,945,859.14	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	48%	0.00	M2	12,484.60	35%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGUERAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	30%	0.00	PARADERO	1	13%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234014		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,966,144.00	24,966,144.00	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	30%	0.00	M2	18,562.90	10%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234019		007	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	30%	0.00	PZAS	58	7%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234025		011	CONSTRUCCIÓN DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPÁN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	30%	0.00	M2	856.20	1%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	30%	0.00	M2	2,293.06	1%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234304		013	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,305,951.41	34,305,951.41	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	30%	0.00	M2	30,045	1%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	30%	0.00	M2	6,118.81	5%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234332		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CINCOY CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	30%	0.00	M2	4,765.04	15%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202234335		019	REMODELACIÓN DE LA SALA DE TAHOTPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	100.98	0%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	151,833,849.03	151,833,849.03	97,845,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							299,712,685.00	299,712,685.00	149,856,342.00	52,006,388.56	52,006,388.56	52,006,388.56	52,006,388.56	0.00	0.00				

Elaboró  
  
LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
1RA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Autorizó  
  
DRA. YARA FARIDE BARCENÓ CHABÉ  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
1RA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 2DO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado	
RO0230202221814	62157	009	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playas del Carmen	2023	2,735,691.00	2,735,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	VEHICULOS	5	0%	Financiera: / Físico: / Registro:	
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playas del Carmen	2023	88,454,013.00	88,454,013.00	54,713,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Físico: / Registro:	
							91,189,704.00	91,189,704.00	54,713,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Elaboró  
  
 LIC. TERESA DE GUZMÁN FLORES GRAJALAS  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

I. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYAS DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

DRA. YARA FAB DE RICCIO CASALE  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
  
 II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 PLAYAS DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024