



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 3ER TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
										Comprometido	Ovenegada	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
RO0230302249780	162429		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA KUXULKAN DEL FRACCIONAMIENTO REAL IBIZA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,553,395.27	4,553,395.27	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	548.60	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302249866	162719	038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	840	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302253906	185053		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LA COLONIA ZAZIL HA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,112,399.12	3,112,399.12	2,593,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	336	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302253988	185592		REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA NICTE HA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. 15 NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	850.47	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254047	185999		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	989.93	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254066	186125	039	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,083,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	154.37	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254100	186345		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA ZAZIL HA ENTRE CALLE 40 NORTE Y CALLE 20 BIS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	632.92	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254128	186474		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LOL BEH EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,083,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	680	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254289	187183		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO PUERTO AVENTURAS ENTRE CALLE CAOBA, CALLE ORICOTE Y CALLE COYTE, EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,083,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	776.56	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254303	187247	040	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS I ENTRE CTO. AVESTRUCES Y BLVD. LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	4,767.30	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254329	187486	041	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO VILLAS RIVIERA ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO JUTAI COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,083,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	2,944.20	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254353	187655		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA GONZALO GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	518.18	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254402	187975		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	767.38	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254421	188201		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAZIL HA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	497.52	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254438	188306		REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EIJO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	1,002.90	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302254479	195918		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA AV. TECNOLÓGICO CON AV. PASEOS DEL MAYAB EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,290,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	270	0%	Financiera / Física / Registro:
RO0230302255534	196208		REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,713,822.40	4,713,822.40	3,928,185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	4,670.78	0%	Financiera / Física / Registro:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 3ER TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones		
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
RO0230302257572	209731		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	290.14	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302257615	209948		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. KELHA DEL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	8174	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302260183	236192	037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS I DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	627	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302262384	237237	036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN TÉCNICA 37 REYES ESPARIN FAJARDO VÁZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	515.78	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302262427	237522		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN BLOOM DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,643,616.31	6,643,616.31	5,536,346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	748	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302262495	237846		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORREZ BODET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	7,606,985.82	7,606,985.82	6,339,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	726	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230202221814	62157	009	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,735,691.00	2,735,691.00	2,279,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	VEHICULOS	5	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230302265963	50865	027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 50865	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,823,466.90	1,823,466.90	1,519,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	COMPUTADORES IMPRESORAS	38 52	0%	Financiera / Física / Registro
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							93,189,704.00	93,189,704.00	82,070,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			0%	

Elaboró

LIC. TERESA DEL CRISTIN FLORES ORAJALES  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

Autorizó

DRA. YARA FLORES BARRERO CHABLE  
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
RAMO 33  
3ER TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiera				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Mera modificada	% Avance Acumulado	
RO0230202233951		002	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	41,031,639.37	41,031,639.37	41,031,639.37	41,031,639.37	91.29%	0.00	M2	12,484.60	95%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234005		003	CONSTRUCCION DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGÜENAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	93.86%	0.00	PARADERO	1	95%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234014		004	REPAVIMENTACION DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	24,968,144.00	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	97.26%	0.00	M2	18,562.80	90%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234019		007	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,855.41	6,669,855.41	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	93.59%	0.00	PZAS	58	82%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234025		011	CONSTRUCCION DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPAN ESCUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	64.82%	0.00	M2	856.20	40%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234302		012	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA ROSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	88.78%	0.00	M2	2,293.96	70%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234304		013	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,305,951.41	34,305,951.41	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	30%	0.00	M2	30,045	2%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234325		014	REPAVIMENTACION DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	92.72%	0.00	M2	6,118.81	92%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234332		015	REPAVIMENTACION DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CRICOTEY Y CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	70.11%	0.00	M2	4,785.04	60%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202234335		019	REMODELACION DE LA SALA DE TANATOPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	446,888.65	446,888.65	446,888.65	446,888.65	30%	0.00	M2	100.98	25%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202270759		024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD OSS ENTRE AV. XCALACOCO Y AV. CALZADA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	50.54%	0.00	M2	4,273.73	15%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202270769		026	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	38.90%	0.00	PZAS	1,000	25%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202270783		025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV. CHICOZAPOTE DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	30%	0.00	M2	6,120	30%	Financiera: / Física: / Registro:	
RO0230202270823		030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA EJIDAL SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	64.71%	0.00	M2	4,991.58	46%	Financiera: / Física: / Registro:	



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023  
 RAMO 33  
 3ER TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
RD02303022270829		031	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	30%	0.00	M2	42,467	46%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA Y MEDICIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PLAS	26	0%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A	N/A		CEQUILA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	99,056,837.04	99,056,837.04	93,497,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							299,712,685.00	299,712,685.00	224,784,513.00	131,287,475.31	131,287,475.31	131,287,475.31	131,287,475.31		0.00				

Elaboró

LIC. TERESA DE CARMEN GÓMEZ GRAJALES  
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024

Autorizó

DRA. MARA PAZ DE BRUNO CHABÉ  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
 2021 - 2024