



Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO230202233951		002	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	41,031,639.37	41,031,639.37	41,031,639.37	41,031,639.37	41,031,639.37	91.29%	0.00	M2	12,484.60	95%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGÜENAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	93.86%	0.00	PARADERO	1	99%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234014		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	24,968,144.00	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	97.26%	0.00	M2	18,562.90	90%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234019		007	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	93.59%	0.00	PZAS	58	82%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234025		011	CONSTRUCCIÓN DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPÁN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	64.82%	0.00	M2	856.20	40%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	88.78%	0.00	M2	2,293.96	70%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234304		013	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,305,951.41	34,305,951.41	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	30%	0.00	M2	30,045	1%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOLENTE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	92.72%	0.00	M2	6,118.81	92%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234332		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CIRICOTE Y CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	70.11%	0.00	M2	4,765.04	60%	Financiera / Física / Registro:
ROO230202234335		019	REMODELACIÓN DE LA SALA DE TANATOPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	446,888.65	446,888.65	446,888.65	446,888.65	446,888.65	30%	0.00	M2	100.98	25%	Financiera / Física / Registro:
ROO2303022270759		024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD OSS ENTRE AV. XCALACOCO Y AV. CARACOLA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	50.54%	0.00	M2	4,273.73	15%	Financiera / Física / Registro:
ROO2303022270769		026	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	38.90%	0.00	PZAS	1,000	25%	Financiera / Física / Registro:
ROO2303022270783		025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CHICOZAPOTE DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	30%	0.00	M2	6,120	30%	Financiera / Física / Registro:
ROO2303022270823		030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EIDAL SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	64.71%	0.00	M2	4,991.58	46%	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
ROO2303022270829		031	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	30%	0.00	M2	42,467	46%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA Y MEDICIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	26	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	99,056,837.04	99,056,837.04	93,497,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro:
							299,712,685.00	299,712,685.00	224,784,513.00	131,287,475.31	131,287,475.31	131,287,475.31	131,287,475.31	0.00					

LIC. TERESA DEL CARMÉ FLORES GRAJALES  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DRA. YARA DEL SOCORRO ESTABLE  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN