



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2023
RAMO 33
3ER TRIMESTRE 2023

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO23020223951		002	REMEDIACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	41,031,639.57	41,031,639.57	41,031,639.57	41,031,639.57	41,031,639.57	91.29%	0.00	M2	12,484.00	95%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CUGHESES Y AV. CIM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	3,282,597.98	93.86%	0.00	PARADERO	1	99%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234614		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	24,968,144.00	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	24,284,489.12	97.26%	0.00	M2	18,561.90	90%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234619		007	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	6,241,969.77	93.59%	0.00	PZAS	58	82%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234625		011	CONSTRUCCIÓN DE INSTANCIA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPAN ESCUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	8,198,895.72	64.82%	0.00	M2	856.20	40%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,982,692.49	6,982,692.49	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	6,207,964.79	88.79%	0.00	M2	2,293.96	70%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234304		013	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,305,951.41	34,305,951.41	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	30%	0.00	M2	30,945	1%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. SE DEL EQUISUBAD Y AV. EJE DE LA AERONAUTICA DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	6,096,562.06	92.72%	0.00	M2	5,118.81	92%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234312		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AERONAUTICA ENTRE CALLE CINCO Y CERRADA ALMONA NORTE EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	4,056,644.81	70.11%	0.00	M2	4,765.04	60%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234315		019	REMEDIACIÓN DE LA SALA DE TAMA TOPAZA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	446,888.85	446,888.85	446,888.85	446,888.85	446,888.85	30%	0.00	M2	100.98	25%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234359		024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA ENTRE AV. CALALACCOO Y AV. CANACOLA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	4,544,256.07	50.54%	0.00	M2	4,273.71	15%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234369		026	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	6,290,002.19	39.56%	0.00	PZAS	1,000	25%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234373		025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CHICOPOTE DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	1,934,681.78	30%	0.00	M2	6,120	30%	Financiera / Física / Registro
ROO230202234383		030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA COLONIA LERMA SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	3,879,874.19	64.71%	0.00	M2	4,991.58	40%	Financiera / Física / Registro

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDE	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO230202234329		011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIGRAMA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 3RA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	4,499,223.39	30%	0.00	M2	42,467	44%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	N/A	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EQUIPO DE COMISARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL Y MEDICION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBIILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	26	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	N/A	ESQUEMA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	99,056,837.04	99,056,837.04	93,497,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							299,712,685.00	299,712,685.00	72,784,513.00	72,784,513.00	72,784,513.00	72,784,513.00	72,784,513.00	24.29%	0.00				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

DRA. YARA YANDRICKO CIBULKE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN