



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 2024

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulada	Observaciones
ROO230202233951		002	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ER ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	41,112,356.77	41,112,356.77	41,112,356.77	41,112,356.77	91.47%	0.00	M2	12,494.00	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGUEÑAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	100%	0.00	PARADERO	1	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234014		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,966,144.00	31,189,104.19	31,189,104.19	30,834,933.45	30,834,933.45	30,834,933.45	30,834,933.45	98.86%	0.00	M2	10,562.90	90%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234019		007	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,665,084.29	6,665,084.29	6,665,084.29	6,665,084.29	99.93%	0.00	PZAS	50	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234025		011	CONSTRUCCION DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPÁN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	11,299,889.20	11,299,889.20	11,299,889.20	11,299,889.20	89.34%	0.00	M2	856.20	70%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ER ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,984,329.54	6,984,329.54	6,984,329.54	6,984,329.54	98.88%	0.00	M2	2,231.96	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,574,184.33	6,574,184.33	6,574,184.33	6,574,184.33	99.99%	0.00	M2	6,118.81	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234332		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CIRICOTEY CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	4,066,805.63	4,066,805.63	4,066,805.63	4,066,805.63	70.29%	0.00	M2	4,765.04	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230202234335		019	REMODELACIÓN DE LA SALA DE TANATOPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	638,506.94	638,506.94	638,506.94	638,506.94	42.86%	0.00	M2	100.98	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230302270759		024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD 055 ENTRE AV. KICALACOCO Y AV. CARACOLA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,882,767.20	8,882,767.20	8,882,767.20	8,882,767.20	98.79%	0.00	M2	4,273.73	87%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230302270769		026	DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	11,164,075.16	11,164,075.16	11,164,075.16	11,164,075.16	69.04%	0.00	PZAS	1,000	53%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230302270783		025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CHICOPOTE DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	3,097,357.04	3,097,357.04	3,097,357.04	3,097,357.04	48.02%	0.00	M2	6,120	70%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230302270823		030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EJIDAL SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,805,010.74	5,805,010.74	5,805,010.74	5,805,010.74	96.83%	0.00	M2	4,991.56	100%	Financiera: / Físicas: / Registros:
ROO230302270829		031	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,443,274.89	14,443,274.89	14,443,274.89	14,443,274.89	96.30%	0.00	M2	42,467	46%	Financiera: / Físicas: / Registros:

[Handwritten signature and scribbles]



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2023 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
RO0230402338114		061	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	1,198,925.23	1,198,925.23	1,198,925.23	1,198,925.23	30%	0.00	PZAS	67	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230402338269		062	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MEX 307 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	IMA	14	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230402338284		064	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	1,049,314.28	1,049,314.28	1,049,314.28	1,049,314.28	30%	0.00	M2	127	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230402338313		063	REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA VILLAMAR II, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	1,413,162.01	1,413,162.01	1,413,162.01	1,413,162.01	30%	0.00	M2	4,420.41	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230402338339		065	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE 135 AV. Y CALLE CARDO, AV. 135 RTE ENTRE AV. JUARIZ, Y 90 AVENIDA ENTRE AV. SUR Y CALLE 36 NORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	1,946,311.91	1,946,311.91	1,946,311.91	1,946,311.91	30%	0.00	M2	127	0%	Financiera / Física / Registro
RO0230402338366		060	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA RIVIERA MAYA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	1,196,141.05	1,196,141.05	1,196,141.05	1,196,141.05	30%	0.00	M2	2,532	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	005	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	100%	0.00	PZAS	40	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	006	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	100%	0.00	PZAS	340	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	008	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	100%	0.00	PZAS	292	100%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	174,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	16	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	267	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	022	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (EQUIPO DE CÓMPUTO Y REDES)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	25	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	010	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	100%	0.00	ESTUDIO	1	100%	Financiera / Física / Registro

[Handwritten signature and initials]



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 • 2024

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	Observaciones
N/A	N/A	079	DEUDA PÚBLICA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ESTUDIO	1	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A	035	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR EL GIMNASIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,876,155.00	1,876,155.00	1,876,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	472	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS CON EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	0%	Financiera / Física / Registro
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PÚBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,740.22	34,740.22	34,740.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro
							293,491,724.61	299,712,685.00	299,712,685.00	190,351,901.66	190,351,901.66	190,351,901.66	190,351,901.66	0.00					

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
FLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
 RAMO 33
 4TO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
RO0230302249780	162429		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKUKAN DEL FRACCIONAMIENTO REAL IDIZA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,553,395.27	4,550,239.63	4,550,239.63	1,365,071.89	1,365,071.89	1,365,071.89	1,365,071.89	30%	0.00	M2	546.60	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302249866	162719	038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,998,358.79	4,998,358.79	3,234,768.75	3,234,768.75	3,234,768.75	3,234,768.75	64.72%	0.00	M2	840	50%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302253906	185053		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM DE LA COLONIA ZAZIL HA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,112,399.12	3,110,052.92	3,110,052.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	336	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302253988	185592		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN LA COLONIA NICTE HA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. 15 NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,000,000.00	3,996,066.68	3,996,066.68	1,198,820.00	1,198,820.00	1,198,820.00	1,198,820.00	30%	0.00	M2	850.47	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254047	185999		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,106.99	1,998,106.99	599,432.10	599,432.10	599,432.10	599,432.10	30%	0.00	M2	989.93	15%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254066	186325	039	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA LAZARO CÁRDENAS DEL NIDO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,499,169.47	2,499,169.47	1,095,967.10	1,095,967.10	1,095,967.10	1,095,967.10	43.85%	0.00	M2	154.37	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254100	186345		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA ZAZIL HA ENTRE CALLE 40 NORTE Y CALLE 20 BIS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,500,000.00	1,495,481.62	1,495,481.62	448,644.49	448,644.49	448,644.49	448,644.49	30%	0.00	M2	632.92	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254128	186474		REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOL BEH EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,497,164.13	2,497,164.13	749,149.24	749,149.24	749,149.24	749,149.24	30%	0.00	M2	660	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254289	187183		REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PUERTO AVENTURAS ENTRE CALLE CAOBA, CALLE CIRICOTE Y CALLE COPTE, EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,901.55	2,496,901.55	749,070.46	749,070.46	749,070.46	749,070.46	30%	0.00	M2	776.56	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254303	187247	040	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS ENTRE CTO. AVESTRUCCES Y BLVD. LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,993,128.36	4,993,128.36	3,222,455.39	3,222,455.39	3,222,455.39	3,222,455.39	64.54%	0.00	M2	4,767.30	55%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254329	187486	041	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO VILLAS RIVERA ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO JUTAI COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,495,730.14	2,495,730.14	748,719.04	748,719.04	748,719.04	748,719.04	30%	0.00	M2	2,944.20	18%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254353	187655		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA GONZALO GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,120.93	1,998,120.93	599,436.28	599,436.28	599,436.28	599,436.28	30%	0.00	M2	518.18	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254402	187975		REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,999,818.78	1,999,818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	767.38	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254421	188201		REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAZIL HA, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,992,260.47	1,992,260.47	597,678.14	597,678.14	597,678.14	597,678.14	30%	0.00	M2	497.52	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254438	188306		REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,987,726.41	1,987,726.41	596,317.93	596,317.93	596,317.93	596,317.93	30%	0.00	M2	1,002.90	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302254479	195218		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AV. TECNOLÓGICO CON AV. PASOS DEL MAYAB EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,612.56	2,496,612.56	748,983.77	748,983.77	748,983.77	748,983.77	30%	0.00	M2	270	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302255534	196208		REPARACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,713,822.40	4,707,689.57	4,707,689.57	1,412,306.87	1,412,306.87	1,412,306.87	1,412,306.87	30%	0.00	M2	4,670.78	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302257572	209731		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,997,941.72	1,997,941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	290.14	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302257615	209948		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DEL HA DEL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	10,000,000.00	9,995,629.60	9,995,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	3174	0%	Financiera: / Física: / Registro:



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
RAMO 33
4TO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado
RO0230302262183	236192	037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS I DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,995,927.12	4,995,927.12	3,232,111.39	3,232,111.39	3,232,111.39	3,232,111.39	64.69%	0.00	M2	627	65%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302262384	237237	036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 37 RENE ESPRÁN FAJARDO VÁZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,996,148.87	4,996,148.87	2,886,421.52	2,886,421.52	2,886,421.52	2,886,421.52	57.77%	0.00	M2	515.78	46%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230402317506	237522		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTINA BATALLA TORRES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,643,616.31	6,634,203.80	6,634,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	748	0%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302262495	237846		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORREZ BODET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	7,606,985.82	7,601,506.18	7,601,506.18	2,280,451.85	2,280,451.85	2,280,451.85	2,280,451.85	30%	0.00	M2	726	15%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230202221814	62157	009	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,735,691.00	2,735,419.20	2,735,419.20	2,279,516.00	2,279,516.00	2,279,516.00	2,279,516.00	83.33%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera: / Física: / Registro:
RO0230302265903	50865	027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 50865	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,823,466.90	1,823,434.16	1,823,434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	COMPUTADORES PZAS	38 52	100%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	96,864.35	96,864.35	96,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							91,286,241.17	91,189,704.00	91,189,704.00	28,045,322.21	28,045,322.21	28,045,322.21	28,045,322.21		0.00				



Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó

MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024