



Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO230302249780	162429		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKULKAN DEL FRACCIONAMIENTO REALIBDA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,553,395.37	4,550,239.63	4,550,239.63	1,365,071.89	1,365,071.89	1,365,071.89	1,365,071.89	30%	0.00	M2	548.60	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302249866	162719	038	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,998,358.79	4,998,358.79	3,234,768.75	3,234,768.75	3,234,768.75	3,234,768.75	64.72%	0.00	M2	840	50%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302253906	185053		CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LA COLONIA ZAZIL HA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,112,399.12	3,110,052.92	3,110,052.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	336	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302253988	185592		REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA NICTE HA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y AV. 15 NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,000,000.00	3,996,066.68	3,996,066.68	1,198,820.00	1,198,820.00	1,198,820.00	1,198,820.00	30%	0.00	M2	850.47	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254047	185999		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,106.99	1,998,106.99	599,432.10	599,432.10	599,432.10	599,432.10	30%	0.00	M2	989.93	15%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254066	186125	039	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,499,169.47	2,499,169.47	1,095,967.10	1,095,967.10	1,095,967.10	1,095,967.10	43.85%	0.00	M2	154.37	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254100	186345		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA ZAZIL HA ENTRE CALLE 40 NORTE Y CALLE 20 BIS NORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,500,000.00	1,495,481.62	1,495,481.62	448,644.49	448,644.49	448,644.49	448,644.49	30%	0.00	M2	632.92	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254128	186474		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO LOL BEH EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,497,164.13	2,497,164.13	749,149.24	749,149.24	749,149.24	749,149.24	30%	0.00	M2	680	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254289	187183		REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA Y REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO PUERTO AVENTURAS ENTRE CALLE CABRA, CALLE CIRIOTE Y CALLE COPTÉ, EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,901.55	2,496,901.55	749,070.46	749,070.46	749,070.46	749,070.46	30%	0.00	M2	776.56	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254303	187247	040	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LAS PALMAS I ENTRE CTO. AVESTRUCES Y BLVD. LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,993,128.36	4,993,128.36	3,222,455.39	3,222,455.39	3,222,455.39	3,222,455.39	64.54%	0.00	M2	4,767.30	55%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254329	187486	041	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO VILLAS RIVERA ENTRE CALLE RIO DE ANERO Y CALLE RIO JUTAI COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,495,730.14	2,495,730.14	748,719.04	748,719.04	748,719.04	748,719.04	30%	0.00	M2	2,944.20	18%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254353	187655		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA GONZALO GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,998,120.93	1,998,120.93	599,436.28	599,436.28	599,436.28	599,436.28	30%	0.00	M2	518.18	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254402	187975		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,999,818.78	1,999,818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	767.38	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254421	188201		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZAZIL HA, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,992,260.47	1,992,260.47	597,678.14	597,678.14	597,678.14	597,678.14	30%	0.00	M2	497.52	6%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302254438	188306		REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,987,726.41	1,987,726.41	596,317.93	596,317.93	596,317.93	596,317.93	30%	0.00	M2	1,002.90	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302255479	195918		REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO Y REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA AV. TECNOLÓGICO CON AV. PASEOS DEL MAYAB EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,500,000.00	2,496,612.56	2,496,612.56	748,983.77	748,983.77	748,983.77	748,983.77	30%	0.00	M2	270	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302255534	196208		REPARACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,713,822.40	4,707,689.57	4,707,689.57	1,412,306.87	1,412,306.87	1,412,306.87	1,412,306.87	30%	0.00	M2	4,670.78	0%	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
ROO230302257572	209731		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,000,000.00	1,997,941.72	1,997,941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	290.14	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302257615	209948		REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. XEL HA DEL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	10,000,000.00	9,995,629.60	9,995,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	8174	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302262183	236192	037	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO DEL FRACCIONAMIENTO PALMAS I DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,995,927.12	4,995,927.12	3,232,111.39	3,232,111.39	3,232,111.39	3,232,111.39	64.69%	0.00	M2	627	65%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302262384	237237	036	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TECNICA 37 RENE ESPINOSA PALMADO VÁZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO MISION DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,000,000.00	4,996,148.87	4,996,148.87	2,886,421.52	2,886,421.52	2,886,421.52	2,886,421.52	57.77%	0.00	M2	515.78	40%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230402317506	237522		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTINA BATALLA TORRES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,643,616.31	6,634,203.80	6,634,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	748	0%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302262495	237846		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAMES TORRES BODET DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	7,606,985.82	7,601,506.18	7,601,506.18	2,280,451.85	2,280,451.85	2,280,451.85	2,280,451.85	30%	0.00	M2	726	15%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230202221814	62157	009	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,735,691.00	2,735,419.20	2,735,419.20	2,279,516.00	2,279,516.00	2,279,516.00	2,279,516.00	83.33%	0.00	VEHICULOS	5	100%	Financiera: / Física: / Registro:
ROO230302265903	50865	027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 50865	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,823,466.90	1,823,434.16	1,823,434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	COMPUTADORES PZAS	38 52	100%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	96,864.35	96,864.35	96,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							<b>91,286,241.17</b>	<b>91,189,704.00</b>	<b>91,189,704.00</b>	<b>28,045,322.21</b>	<b>28,045,322.21</b>	<b>28,045,322.21</b>	<b>28,045,322.21</b>		<b>0.00</b>				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó

MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

