



Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO23020233951		002	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	44,945,959.14	41,112,356.77	41,112,356.77	41,112,356.77	41,112,356.77	91.47%	0.00	M2	12,484.60	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234005		003	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGUEÑAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	3,497,300.76	100%	0.00	PARADERO	1	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234014		004	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	31,189,104.19	31,189,104.19	30,834,933.45	30,834,933.45	30,834,933.45	30,834,933.45	98.86%	0.00	M2	18,562.90	98%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234019		007	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	6,669,655.41	6,665,084.29	6,665,084.29	6,665,084.29	6,665,084.29	99.93%	0.00	PZAS	58	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234025		011	CONSTRUCCIÓN DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAYÁN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	12,648,496.32	11,299,889.20	11,299,889.20	11,299,889.20	11,299,889.20	89.34%	0.00	M2	856.20	70%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234302		012	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	6,992,692.49	6,984,329.54	6,984,329.54	6,984,329.54	6,984,329.54	99.88%	0.00	M2	2,293.96	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234325		014	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA CALZADA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	6,575,034.33	6,574,184.33	6,574,184.33	6,574,184.33	6,574,184.33	99.99%	0.00	M2	6,118.81	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234332		015	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CIRICOTE Y CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	5,785,973.29	4,066,805.63	4,066,805.63	4,066,805.63	4,066,805.63	70.29%	0.00	M2	4,765.04	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO23020234335		019	REMODELACIÓN DE LA SALA DE TAMATOPAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	1,489,628.82	638,506.94	638,506.94	638,506.94	638,506.94	42.86%	0.00	M2	100.98	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302270759		024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD 055 ENTRE AV. XICALACCO Y AV. CARACOLA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	8,991,665.79	8,991,665.79	8,991,665.79	8,882,767.20	8,882,767.20	8,882,767.20	8,882,767.20	98.79%	0.00	M2	4,273.73	87%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302270769		026	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	16,169,240.00	16,169,240.00	16,169,240.00	11,164,075.16	11,164,075.16	11,164,075.16	11,164,075.16	69.04%	0.00	PZAS	1,000	58%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302270783		025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. CHICOPARTE DE LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,448,939.28	6,448,939.28	6,448,939.28	3,097,357.04	3,097,357.04	3,097,357.04	3,097,357.04	48.02%	0.00	M2	6,120	70%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302270823		030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA COLONIA EJIDAL SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,995,249.46	5,995,249.46	5,995,249.46	5,805,010.74	5,805,010.74	5,805,010.74	5,805,010.74	96.83%	0.00	M2	4,991.58	100%	Financiera / Física / Registro:
ROO230302270829		031	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,997,411.28	14,997,411.28	14,997,411.28	14,443,274.89	14,443,274.89	14,443,274.89	14,443,274.89	96.30%	0.00	M2	42,467	46%	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
ROO230402338114		061	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,996,417.41	3,996,417.41	3,996,417.41	1,198,925.23	1,198,925.23	1,198,925.23	1,198,925.23	30%	0.00	PZAS	67	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338269		062	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MEX 307 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,994,335.49	12,994,335.49	12,994,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	KM	14	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338284		064	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN LA ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,714.28	3,497,714.28	3,497,714.28	1,049,314.28	1,049,314.28	1,049,314.28	1,049,314.28	30%	0.00	M2	127	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338313		063	REPAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA VILLANAR II, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,710,540.04	4,710,540.04	4,710,540.04	1,413,162.01	1,413,162.01	1,413,162.01	1,413,162.01	30%	0.00	M2	4,420.41	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338339		065	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE 135 AV. Y CALLE CARDO, AV. 135 NTE ENTRE AV. JUAREZ, Y 90 AVENIDA ENTRE AV. SUR Y CALLE 36 NORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,494,373.02	6,494,373.02	6,494,373.02	1,948,311.91	1,948,311.91	1,948,311.91	1,948,311.91	30%	0.00	M2	127	0%	Financiera / Física / Registro:
ROO230402338366		060	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA RIVERA MAYA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2 DA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,987,136.85	3,987,136.85	3,987,136.85	1,196,141.05	1,196,141.05	1,196,141.05	1,196,141.05	30%	0.00	M2	2,532	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	005	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	14,309,928.20	100%	0.00	PZAS	40	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	006	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	6,057,914.40	100%	0.00	PZAS	340	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	008	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	4,302,328.64	100%	0.00	PZAS	292	100%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA Y MEDIACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO MEDICO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	174,506.18	174,506.18	174,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	26	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	020	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA Y MEDIACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (MOBILIARIO)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,390,874.88	3,390,874.88	3,390,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	267	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	022	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA Y MEDIACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (EQUIPO DE COMPUTO Y REDES)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,762,516.29	3,762,516.29	3,762,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	28	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	010	ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	3,810,000.00	100%	0.00	ESTUDIO	1	100%	Financiera / Física / Registro:

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Meta modificada	% Avance Acumulado
N/A	N/A	079	DEUDA PÚBLICA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	29,395,817.16	29,395,817.16	29,395,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ESTUDIO	1	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A	035	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR EL GIMNASIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,876,155.00	1,876,155.00	1,876,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	PZAS	472	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE EQUIPADOS COMO PATRULLAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	18,794,408.18	18,794,408.18	18,794,408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS CON EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (NOVIEMBRE- DICIEMBRE)	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,726,628.20	5,726,628.20	5,726,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	ARRENDAMIENTO	1	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		CEDELA COMPLEMENTARIA DE OBRA PÚBLICA DE LA INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,740.22	34,740.22	34,740.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro:
							<b>293,491,724.81</b>	<b>299,712,685.00</b>	<b>299,712,685.00</b>	<b>190,351,901.66</b>	<b>190,351,901.66</b>	<b>190,351,901.66</b>	<b>190,351,901.66</b>		<b>0.00</b>				

Elaboró  
LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autorizó  
MTRO. GUSTAVO SELVAS BONIFAZ  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN