

Quintana Roo

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Información General del Proyecto				Años Financieros										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero					Años Finicio									
													Ciclo Recurso	Programado	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RO181801073424	Construcción de Pavimento, Alcantarado Público y Camellón, Carretera Av. Av. Universidad A Av. Paseo Del Mayab	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	18000000	17594980.11	17594980.11	17594980.11	5274494.04	5274494.04	5274494.04	30.00000004	0	Piezas	0	0	20	Financieras / Física / Registras: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.
RO181801073700	Alumbrado Público De La Esplanada Principal Del Museo Boland	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	1000000	1410618.05	1410618.05	1410618.05	423185.6	423185.6	423185.6	30.00000005	0	Piezas	204714	0	100	Financieras / Física: OBRAS TERMINADA FIDUCIARIAS, SOLO QUEDAN 204714 M2 / Registras:
RO181801073723	Reconstrucción De Concreto Asfáltico En La Calle Guaymas, Separación De Las Pistas Y De La Salva De Ventilación En Carretera	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	1249144.24	1249144.24	1249144.24	1249144.24	380743.88	380743.88	380743.88	30.00000003	0	Metros Cuadrados	5000	0	0	Financieras / Física / Registras: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.
RO181801074241	Construcción De Banquetas Y Alcantarado De La Calle Guaymas En Puerto Aventuras	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	2500000	1994411.82	1994411.82	1994411.82	598383.55	598383.55	598383.55	30.0000000	0	Metros Cuadrados	5000	0	0	Financieras / Física / Registras:
RO181801074245	Construcción De La Primera Etapa De La Carretera De México En Puerto Aventuras	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	5000000	4971810.24	4971810.24	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	20000	0	0	Financieras: SOLO SE HA FIRMADO CONTRATO / Física: REGISTRAS: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.
RO181801074730	Apoyación Del Desarrollo De Formación Policial (Módulos)	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución	2018	2000000	2000000	8413.27	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1000	0	0	Financieras: CONTRATO EN FIRMA / Física / Registras:
RO181801074764	Apoyación De Las Instalaciones De Comedor En El Estadio De Seguridad Pública	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Seguridad	En Ejecución	2018	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	Piezas	0	0	0	Financieras / Física / Registras:
RO181801074829	Desarrollo De Pisos Prioritarios En Playa Del Carmen	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1000000	888333.11	888333.11	888333.11	0	0	0	0	0	Piezas	204714	0	0	Financieras: INICIADO TRABAJO / Física / Registras: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.
RO181801074847	Construcción De Pisos Prefabricados De La Av. Postobón En Playa Del Carmen	-	Quintana Roo	Solidaridad	Cobertura municipal		1005	PORTAMH	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	910000	910000	0	0	0	0	0	0	0	Piezas	20000	0	0	Financieras: CONTRATO EN PROCESO DE FIRMA / Física / Registras: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.
RO181801077282	Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo (// Ampliación De Alumbrado Público En La Carretera México /)	NA	Quintana Roo	Solidaridad	Playa Del Carmen	Urbano	Subsidio	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.A. DE SOLIDARIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	728193.19	728449.07	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financieras / Física: NO SON M2 SON PIEDAS / Registras:
RO181801077344	Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo (// Ampliación De Alumbrado Público En La Carretera México /)	NA	Quintana Roo	Solidaridad	Playa Del Carmen	Urbano	Subsidio	0128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.A. DE SOLIDARIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	7613906.41	7530054.93	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financieras / Física: NO SON M2 SON PIEDAS / Registras: SI/DI/DMA: Para el siguiente nivel.