



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
RAMO 33
2DO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Meta modificada		% Avance Acumulado
RO0230202233951		002	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	44,945,959.14	44,945,959.14	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	21,573,414.17	48%	0.00	M2	12,484.60	35%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234005		903	CONSTRUCCION DE PARADERO EN AV. PAVO REAL ENTRE AV. DE LA CIGUEÑAS Y AV. CTM DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	3,497,300.76	3,497,300.76	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	1,049,190.23	30%	0.00	PARADERO	1	13%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234014		004	REPAVIMENTACION DE LA AV. 115 ENTRE AV. PASEO CENTRAL Y AV. CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	24,968,144.00	24,968,144.00	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	7,490,443.20	30%	0.00	M2	18,562.90	10%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234019		007	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,669,655.41	6,669,655.41	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	2,000,896.62	30%	0.00	PZAS	58	7%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234025		011	CONSTRUCCION DE INSTANCIA INFANTIL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA AV. MAYAPAN ESQUINA CALLE ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	12,648,496.32	12,648,496.32	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	3,794,548.89	30%	0.00	M2	856.20	1%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234302		012	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,992,692.49	6,992,692.49	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	2,097,807.75	30%	0.00	M2	2,293.96	1%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234304		013	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	34,305,951.41	34,305,951.41	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	10,291,785.42	30%	0.00	M2	30,045	1%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234325		014	REPAVIMENTACION DE LA AV. CALZADA DEL SOL ENTRE AV. EJE DEL EQUILIBRIO Y AV. EJE DE LA AURORA DE LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	6,575,034.33	6,575,034.33	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	1,972,510.30	30%	0.00	M2	6,118.81	5%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234332		015	REPAVIMENTACION DE LA AV. EJE DE LA AURORA ENTRE CALLE CIRICOTE Y CERRADA AURORA NORTE EN LA ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	5,785,973.29	5,785,973.29	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	1,735,791.98	30%	0.00	M2	4,765.04	15%	Financiera / Física / Registro:
RO0230202234335		019	REMODELACION DE LA SALA DE TANATOPRAXIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	1,489,628.82	1,489,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	M2	100.98	0%	Financiera / Física / Registro:
N/A	N/A		CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	151,833,849.03	151,833,849.03	97,849,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera / Física / Registro:
							299,712,685.00	299,712,685.00	149,856,342.00	52,006,388.56	52,006,388.56	52,006,388.56	52,006,388.56		0.00				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
DIRECTORA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Autorizó

DRA. YARA FARIDE BRICENO CHABLE
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
 RAMO 33
 2DO TRIMESTRE 2023



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Folio MIDS	Núm. Cédula	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Meta modificada	% Avance Acumulado	
R00230202221814	62157	005	325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	2,735,691.00	2,735,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	VEHICULOS	5	0%	Financiera: / Física: / Registro:
N/A			CEDULA COMPLEMENTARIA DE OBRA PUBLICA DE LA INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen	2023	88,454,013.00	88,454,013.00	54,713,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	N/A	N/A	0%	Financiera: / Física: / Registro:
							91,189,704.00	91,189,704.00	54,713,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				

Elaboró

LIC. TERESA DEL CARMEN FLORES GRAJALES
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

Autorizó

DRA. YARA FARIDE BRICEÑO CHABLE
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



II. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024